

## ZADANIA DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego	Wartość szacunkowa zadania w złotych	Wartość zadania wg umowy w złotych	Zaawansowanie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Data zakończenia	Osoba prowadząca zadanie	Telefon kontaktowy Uwagi
<b>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</b>								
1	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Sułkowicach Łęgu	820.000		W trakcie oczekiwania na promesę środków unijnych			Urszula Siekierska	
2	Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwałdzie - etap I	700.000	662.947	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.13.2013	02.04.2013 r.	22.08.2013 r.	Szymon Wnęczak	
3	Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie wraz z miejscami parkingowymi	676.655	Zadanie w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej. Planowany termin rozpoczęcia robót – wrzesień 2013 r.	Szymon Wnęczak				
4	Przebudowa drogi na os. Haczki w Rzykach	500.000	354.224	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.2.2013	20.02.2013 r.	28.06.2013 r.	Urszula Stanek	

5	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Andrychowie	480.000	446.697	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.14.2013	02.04.2013 r.	29.08.2013 r.	Szymon Wnęczak	
6	Przebudowa ul. Cyprysowej w Rocznach – etap I	400.000	509.254	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.12.2013	28.03.2013 r.	31.07.2013 r.	Urszula Siekierska	
7	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1741K-ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie etap II	260.000	202.635	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.3.2013	22.02.2013 r.	31.11.2013 r.	Urszula Stanek	
8	Przebudowa drogi na os. Kierczaki w Rzykach *	Zadanie wycofano z realizacji z powodu braku zgody właściciela nieruchomości na realizację inwestycji na jego gruncie. Z uwagi na powyższe konieczne jest zlecenie zamiennego rozwiązania projektowego.						
9	Przebudowa drogi na os. Gronie w Brzezince	240.000	205.491	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.10.2013	28.03.2013 r.	12.07.2013 r.	Szymon Wnęczak	
10	Przebudowa ul. Biadasowskiej /bocznej/w Zagórniku	200.000	127.363	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.11.2013	28.03.2013 r.	28.06.2013 r.	Urszula Stanek	
11	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Targanicach	180.000		W trakcie oczekiwania na promesę środków unijnych			Urszula Siekierska	

12	Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych: a) remont chodnika ul. Lenartowicza nr.58 b) remont chodnika ul. Włókniarzy c) remont chodnika ul. Leśna d) remont chodnika ul. Włókniarzy nr.5	150.000		W trakcie wyboru Wykonawcy			Urszula Siekierska	
13	Konserwacja rowów, poboczy i przepustów wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów	241.125	241.125	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.06.2013	08.03.2013 r.	31.10.2013 r.	Lucyna Moskwik	
14	Utrzymanie dróg żwirowych na terenie Gminy Andrychów	125.718	125.718	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.07.2013	18.03.2013 r.	31.10.2013 r.	Jerzy Dwojak	
15	Remonty cząstkowe – naprawa nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów	380.000	370.509	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.04.2013	28.02.2013 r.	31.05.2013 r.	Jerzy Dwojak	

16	Dostawa materiałów budowlanych i kamiennych na potrzeby Gminy Andrychów	250.000	224.611	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.21.2013	23.04.2013 r.	15.11.2013 r.	Lucyna Moskwik	
17	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Gminy Andrychów	20.000	20.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.35.2013	12.02.2013 r.	28.06.2013 r.	Dorota Białek	
18	Kupno energii elektrycznej	1.250.000	1.249.385	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.71.2012	18.12.2012 r.	31.12.2013 r.	Jerzy Dwojak	
19	Kupno i sprzedaż ciepła	985.113	985.113	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.60.2012	24.08.2012 r.	31.08.2013 r.	Joanna Hutniczak	
20	Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w gminie Andrychów	100.000	73.470	Zadanie zrealizowane Umowa nr 272.75.2012	28.12.2012 r.	31.05.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.05.2013 r. 62.898 zł
21	Bieżące czyszczenie i utrzymanie drożności wpustów ulicznych i studni rewizyjnych na drogach gminnych w Andrychowie *	35.000	30.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.90.2013	05.06.2013 r.	31.11.2013 r.	Urszula Siekierska	

22	Budowa oświetlenia ulicznego	100.000					Jerzy Dwojak	
23	Utrzymanie fontann w Andrychowie	20.000	17.343	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.82.2013	16.05.2013 r.	16.08.2013 r.	Lucyna Moskwik	
24	Przebudowa ul. Ks. Nowaka w Rocznach – etap I *	231.370	183.681	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.29.2013	11.06.2013 r.	31.07.2013 r.	Urszula Stanek	
25	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzyki-Kaczyna w Rzykach *	260.000		W trakcie wyboru Wykonawcy			Urszula Siekierska	
26	Budowa LOA etap II, podetap II.2 od ul. Starowiejskiej do Włókniarzy w Andrychowie *	25.000					Szymon Wnęczak	
27	Przebudowa chodnika przy Domu Kultury w Inwałdzie *	98.000	16.598	W trakcie wyboru Wykonawcy			Urszula Stanek	
28	Przebudowa chodnika przy Domu Kultury w Zagórniku *	117.000	36.153	W trakcie wyboru Wykonawcy			Urszula Siekierska	

29	Przebudowa parkingu przy cmentarzu w Zagórniku *	185.000	41.021	W trakcie wyboru Wykonawcy			Urszula Siekierska	
30	Remont dróg powiat. nr1743K ul. Biała Droga, 1750K ul. Szewska, 1752 K ul. Starowiejska, 1741K ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie *	570.000						
31	Demontaż kotłów stalowych wraz z instalacją odciągu spalin przy kotłowni ul. Metalowców w Andrychowie *	30.000						
32	Przebudowa drogi na os. Haczki w Rzykach - roboty uzupełniające *	17.160						
33	Budowa chodnika przy ul. Raławickiej w Sułkowicach *	26.000						
<b>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE</b>								
1	Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie wraz z miejscami parkingowymi	65.000	63.345	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.15.2013	10.01.2013 r.	30.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	

2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1737K Andrychów-Rzyki- Jagódki	43.785	43.785	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.158.2012	30.11.2012 r.	30.10.2013 r.	Urszula Stanek	
3	Przebudowa przepustu na potoku „Bez nazwy” w Inwałdzie	36.000	36.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.164.2012	06.12.2012 r.	30.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	
4	Przebudowa parkingu przy kościele w Sułkowicach Bołęcinie	31.040	31.040	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.161.2012	30.11.2012 r.	31.07.2013 r.	Urszula Siekierska	
5	Koncepcja projektowa rozszerzenia SSE „Krakowski Park Technologiczny” w zakresie budowy infrastruktury drogowej wraz z uzbrojeniem technicznym	50.000	30.135	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.180.2012	21.12.2012 r.	12.04.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 12.04.2013 r. 30.135 zł
6	Przebudowa mostu przy ul. Wadowicka/ boczna/ na os. Kuwik w Inwałdzie	23.838	23.838	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.163.2012	06.12.2012 r.	30.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	
7	Rozbudowa ul. Ks. Nowaka – etap II w Roczynach	14.096	14.096	W trakcie realizacji. Umowa nr 349/2011	25.10.2011 r.	24.06.2013 r.	Szymon Wnęczak	

8	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tkacka /boczna/ - etap II	6.458	6.458	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.13.2012	15.03.2012 r.	31.08.2013 r.	Urszula Stanek	
9	Przebudowa placu targowego ul. Batorego w Andrychowie	5.535	5.535	Zadanie zrealizowane Umowa nr 406/2011	01.12.2011 r.	19.04.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.05.2013 r. 2.638 zł
10	Przeglądy obiektów mostowych	10.000		W trakcie wyboru Wykonawcy			Dorota Białek	
11	Projekty organizacji ruchu	10.000		W trakcie wyboru Wykonawcy			Jerzy Dwojak	
12	Przebudowa mostu w ciągu drogi na os. Sordyle w Rzykach *	20.000	19.188	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.22.2013	05.02.2013 r.	20.12.2013 r.	Urszula Stanek	
13	Przebudowa mostu w ciągu drogi do kościoła w Rzykach *	25.000	23.124	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.25.2013	07.02.2013 r.	05.12.2013 r.	Urszula Siekierska	
14	Przebudowa ul. Dąbrowskiego /bocznej/ w Andrychowie *	40.000	36.900	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.34.2013	12.02.2013 r.	20.12.2013 r.	Szymon Wnęczak	



15	Przebudowa ul. Pogodnej w Targanicach *	20.000	17.220	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.53.2013	18.03.2013 r.	30.10.2013 r.	Urszula Stanek	
16	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza *	184.140	71.402	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.30.2013	12.06.2013 r.	30.07.2014 r.	Urszula Siekierska	
17	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Roczynach *	36.900	36.900	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.83.2013	20.05.2013 r.	16.12.2013 r.	Urszula Stanek	
18	Przebudowa dr. gminnej os. Korcza w obrębie skrzyżowania z DK52 ul. Wadowicką w Inwałdzie *	68.265					Szymon Wnęczak	
19	Przebudowa ul. Konopnickiej w Andrychowie *	26.000					Urszula Siekierska	
20	Przebudowa drogi łączącej ul. Włókniarzy z ul. Starowiejską w Andrychowie *	42.804					Szymon Wnęczak	
21	Budowa preizolowanej sieci ciepłej do budynków na osiedlu Żwirki i Wigury w Andrychowie *	43.050					Joanna Hutniczak	

**POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE**

1	Adaptacja budynku inkubatora dla potrzeb OPS w Andrychowie	500.000	329.558	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.22.2013	26.04.2013 r.	30.09.2013 r.	Danuta Trojak	
2	Zmiana konstrukcji dachu budynku ZSS w Zagórniku	400.700	313.740	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.17.2013	02.04.2013 r.	31.08.2013 r.	Danuta Trojak	
3	Budowa skateparku w Andrychowie	400.000	368.494	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.08.2013	26.03.2013 r.	30.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	
4	Termomodernizacja Przedszkola nr 3 w Andrychowie	283.000	236.638	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.16.2013	02.04.2013 r.	28.06.2013 r.	Danuta Trojak	
5	Budowa placu zabaw przy SP 4 w Andrychowie w ramach programu Radosna Szkoła	231.000		W trakcie wyboru Wykonawcy			Grażyna Kaczmarek	
6	Wymiana pokrycia dachów w ZSS w Targanicach	125.000	112.256	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.18.2013	04.04.2013 r.	31.08.2013 r.	Danuta Trojak	

7	Budowa placu zabaw przy ZSS w Rzykach w ramach programu Radosna Szkoła	120.000	107.350	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.25.2013	07.05.2013 r.	30.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	
8	Budowa placu zabaw przy ZSS w Targanicach w ramach programu Radosna Szkoła	120.000	95.340	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.26.2013	08.05.2013 r.	30.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	
9	Przebudowa instalacji co w Przedszkolu nr 5 w Andrychowie	110.000	73.969	W trakcie wyboru Wykonawcy			Grażyna Kaczmarek	
10	Przebudowa instalacji co w SP 2 w Andrychowie **	100.000	Zadania wycofane z realizacji z uwagi na potrzebę wykonania kompleksowego remontu pokrycia dachowego szkół – SP 2 i GM 1 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i ekspertyzy więźby dachowej.					
11	Przebudowa instalacji co w GM 1 w Andrychowie **	96.000						
12	Adaptacja pomieszczeń socjalno-szatniowych w SP 4 w Andrychowie	68.500	49.504	W trakcie wyboru Wykonawcy			Grażyna Kaczmarek	
13	Zmiana sposobu użytkowania lokalu biurowego na lokal socjalny zamieszkania zbiorowego w budynku przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie	51.500	51.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.176.2012	13.12.2012 r.	31.03.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 29.03.2013 r. 51.483 zł

14	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Andrychowie	50.000	63.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.19.2013 2151.68.2013	30.01.2013 r. 29.04.2013 r.	29.03.2013 r. 14.06.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 04.06.2013 r. 62.175 zł
15	Rozbiórka komina stalowego zlokalizowanego przy kotłowni na ul. Metalowców 2 w Andrychowie	19.926	19.926	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.131.2012	02.10.2012 r.	31.01.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.01.2013 r. 19.926 zł
16	Wymiana okien w budynku ul. Metalowców 6 w Andrychowie *	15.000	11.949	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.16.2013	23.01.2013 r.	28.02.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 21.02.2013 r. 11.949 zł
17	Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie *	45.000	40.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.67.2013	26.04.2013 r.	31.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2013 r. 40.889 zł
18	Budowa skateparku w Andrychowie / roboty uzupełniające / *	22.000	21.278	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.24.2013	07.05.2013 r.	30.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2013 r. 21.278 zł
19	Termomodernizacja budynków ZSS w Targanicach *	460.000	328.925	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.28.2013	29.05.2013 r.	28.08.2013 r.	Danuta Trojak	
20	Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 w Andrychowie *	26.000		W trakcie wyboru Wykonawcy			Danuta Trojak	

21	Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 4 w Andrychowie *	24.000						
22	Remont pomieszczeń budynku ZSS w Roczynach *	27.500						
23	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy SP 2 i GM 1 w Andrychowie *	1.274.950						

**POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE**

1	Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w SP nr 4	14.981	14.981	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.28.2012	13.04.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	
2	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Inwaldzie	8.280	8.280	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.2.2012	16.02.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	
3	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Roczynach	8.160	8.160	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.9.2012	13.03.2012 r.	28.05.2013 r.	Danuta Trojak	

4	Zagospodarowanie terenów Parku Miejskiego dla potrzeb placu zabaw w Andrychowie	6.780	6.780	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.6.2012	09.03.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	
5	Prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennej kapliczki MBNP w Roczynach	1.900	1.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.166.2012	10.12.2012 r.	28.05.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 30.04.2013 r. 1.900 zł
6	Budowa budynków socjalnych w Andrychowie *	30.000	26.200	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.41.2013 272.56.2013	20.02.2013 r. 25.03.2013 r.	17.04.2013 r. 30.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	
7	Prace konserwatorskie przy zabytku kaplica pw. św. Bartłomieja w Zagórniku *	15.000	11.931	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.49.2013	04.03.2013 r.	28.06.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 10.06.2013 r. 11.931 zł
8	Modernizacja budynku Domu Kultury w Targanicach *	25.000	20.418	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.50.2013	04.03.2013 r.	30.04.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.04.2013 r. 20.418 zł
9.	Wymiana pokrycia dachu budynku SP2 i GM1 w Andrychowie *	36.000	9.840	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.80.2013	13.05.2013 r.	17.06.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 17.06.2013 r. 9.840 zł
10	Budowa przedszkola przy ZSS w Roczynach *	75.000						

11	Przebudowa budynku OSP w Rzykach wraz z zagospodar. terenu*	40.000						
----	---	--------	--	--	--	--	--	--



zadanie zrealizowane



zadanie w trakcie realizacji



zadanie w trakcie wyboru wykonawcy



zadanie nie rozpoczęte

- \* zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego
- \* zadanie wykreślone z realizacji w trakcie roku budżetowego