

## ZADANIA DO REALIZACJI W 2014 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego	Wartość szacunkowa zadania w złotych	Wartość zadania wg umowy w złotych	Zaawansowanie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Data zakończenia	Osoba prowadząca zadanie	Uwagi
<b>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</b>								
1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów	6.119.012		W trakcie wyboru Wykonawcy			Jerzy Dwojak	
2	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Andrychów	1.724.743		W trakcie realizacji.			Szymon Wnęczak Urszula Siekierska	
	- Przebudowa drogi bocznej od ul. Beskidzkiej w Targanicach / droga do boiska /	122.754	122.754	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.188.2014	27.08.2014 r.	05.09.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 05.09.2014 r.
	- Przebudowa ul. Granicznej w Brzezince	176.300	149.936	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.191.2014	04.09.2014 r.	20.10.2014 r.	Szymon Wnęczak	
	- Przebudowa ul. Dworskiej w Inwaldzie	117.310	110.253	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.195.2014	09.09.2014 r.	10.10.2014 r.	Urszula Siekierska	

- Przebudowa drogi bocznej od ul. Kilińskiego w Andrychowie	153.200	146.909	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.196.2014	09.09.2014 r.	20.10.2014 r.	Szymon Wnęczak	
- Przebudowa drogi bocznej od ul. Raclawickiej w Sułkowicach Bołęczynie	101.000		W trakcie wyboru Wykonawcy			Szymon Wnęczak	
- Przebudowa drogi na os. Młocki Górne w Rzykach	341.650		W trakcie wyboru Wykonawcy			Szymon Wnęczak	
- Przebudowa ul. Zarzecznej w Roczynach	478.950		W trakcie wyboru Wykonawcy			Urszula Siekierska	
- Przebudowa drogi na os. Francja w Sułkowicach Łęgu	509.165					Szymon Wnęczak	
- Przebudowa drogi na os. Biadasów I w Zagórniku	180.100					Urszula Siekierska	
- Przebudowa drogi bocznej od ul. Raclawickiej w Sułkowicach Bołęczynie	156.140					Szymon Wnęczak	

3	Remont wraz z przebudową obiektu targowego w Andrychowie	1.080.000	979.349	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.06.2014	17.03.2014 r.	31.08.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 18.08.2014 r. 977.855 zł
4	Budowa chodnika przy ul. Raclawickiej w Sulkowicach	690.000	684.092	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.26.2014	10.09.2014 r.	30.04.2015 r.	Tomasz Niedziela	
5	Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwaldzie – etap II	650.000	486.342	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.02.2014	21.01.2014 r.	31.07.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 10.04 .2014r. 482.420 zł
6	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Sulkowicach	552.184	552.184	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.55.2013	10.09.2013 r.	30.04.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 21.03.2014r. 545.272 zł
7	Remont ul. Szewskiej od ronda ul. Szewska do skrzyżowania z ul. Krakowską	545.962	508. 434	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.03.2014	31.01.2014 r.	15.07.2014r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 13.06.2014 r. 493.625 zł
8	Remont ul. os. Leśniczówka w Rzykach	457.600	297.756	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.62.2013	04.12.2013 r.	31.10.2014 r.	Szymon Wnęczak	
9	Przebudowa chodników i miejsc parkingowych na terenie Gminy Andrychów	651.200	652.457	Zadanie zrealizowane.	30.12.2013 r.	29.08.2014 r.	Urszula Stanek Szymon Wnęczak	Zakończono 21.08.2014 r. 652.457 zł

	- Budowa parkingu ul. Lenartowicza 8 – 12 w Andrychowie	362.800	211.767	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.65.2013	30.12.2013 r.	29.05.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 18.03.2014r. 205.599 zł
	- Przebudowa parkingów przy GM1-SP2 w Andrychowie	435.000	460.264	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.19.2014	16.07.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 21.08.2014 r. 446.858 zł
10	Przebudowa jezdni i zjazdów ul. Kościelna w Sułkowicach *	200.000	164.245	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.12.2014	29.05.2014 r.	31.07.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.07.2014 r. 159.461 zł
11	Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie *	200.000	155.540	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.119.2014	09.05.2014 r.	30.09.2014 r.	Szymon Wnęczak	
12	Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych terenie Gminy Andrychów	150.000	148.118	Zadanie zrealizowane.	09.01.2014 r.	30.05.2014 r.	Urszula Siekierska Tomasz Niedziela	Zakończono 30.05.2014r. 148.118 zł
	- Remont miejsc parkingowych ul Krakowska 87 w Andrychowie.	45.000	42.540	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.17.2014	09.01.2014 r.	30.01.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.01.2014r. 42.540 zł
	- Remont chodnika ul. Leśna w Andrychowie	42.000	40.470	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.15.2014	09.01.2014 r.	28.03.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.01.2014r. 40.470 zł

	- Przygotowanie placu przy kotłowni ul. Metalowców na miejsca parkingowe	22.000	19.926	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.30.2014	14.01.2014 r.	28.02.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 07.02.2014r. 19.926 zł
	- Remont chodnika ul. W. Malickiej w Andrychowie	41.000	40.257	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.55.2014	12.03.2014 r.	30.04.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 09.04.2014r. 40.257 zł
	- Remont chodnika ul. Metalowców koło OWR	6.807	4.925	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.137.2014	23.05.2014 r.	30.05.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 30.05.2014r. 4.925 zł
13	Remont ul. Inwaldzkiej /bocznej/ w Zagórniku	135.000	102.288	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.63.2013	04.12.2013 r.	31.07.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.05.2014r. 99.516 zł
14	Montaż i dzierżawa systemu wykrywania przejazdu na czerwonym świetle w Inwaldzie *	40.000	30.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.43.2014	12.02.2014 r.	28.02.2014 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 28.02.2014r. 30.000 zł
15	Remont kładki pieszo-jezdnej na ul. Centralnej w Sułkowicach*	40.000	34.994	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.45.2014	19.02.2014 r.	18.04.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 21.03.2014r. 34.994 zł
16	Remont kładki pieszo-jezdnej na os. Jagódki w Rzykach *	12.000	10.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.65.2014	21.03.2014 r.	25.04.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 31.03.2014r. 10.500 zł

17	Remont kładki pieszo-jezdnej na os. Potok Kubikowski w Rzykach *	14.000	11.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.66.2014	21.03.2014 r.	25.04.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 31.03.2014r. 11.500 zł
18	Wykonanie nadstawki balustrady na kładce dla pieszych na potoku Wieprzówka w Andrychowie *	7.500	6.765	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.53.2014	12.03.2014 r.	31.03.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.03.2014r. 6.765 zł
19	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie Gminy Andrychów *	250.000	187.000	W trakcie realizacji.	23.06.2014 r.	03.09.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	
	- Naprawa jezdni i korpusu drogi ul. Jawornicka w Targanicach	18.660	18.660	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.146.2014	23.06.2014 r.	27.06.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 26.06.2014r. 18.660 zł
	- Naprawa jezdni i korpusu drogi ul. Nowa Wieś w Targanicach	40.000	40.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.151.2014	26.06.2014 r.	28.07.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 28.07.2014r. 40.000 zł
	-- Naprawa jezdni i korpusu ul. Złota Górka, ul. Kasztanowa, ul. Polanka w Targanicach	30.700	30.700	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.177.2014	04.08.2014 r.	14.08.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 14.08.2014 r. 30.700 zł
	- Naprawa jezdni i korpusu drogi na os. Mydlarze i os. Kluka w Rzykach	16.290	16.290	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.176.2014	04.08.2014 r.	14.08.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 14.08.2014 r. 16.290 zł

	- Naprawa jezdni i korpusu drogi na os. Młocki Dolne i os. Potrójna w Rzykach	44.350	44.350	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.178.2014	04.08.2014 r.	12.09.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 03.09.2014 r. 44.350 zł
	- Naprawa jezdni i korpusu drogi ul. Polna w Andrychowie	12.000	12.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.186.2014	22.08.2014 r.	29.08.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 29.08.2014 r. 12.000 zł
	- Naprawa jezdni i korpusu drogi na os. Korcza w Inwaldzie	25.000	25.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.189.2014	27.08.2014 r.	04.09.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 04.09.2014 r. 25.000 zł
	- Naprawa przepustów na drodze na os. Korcza w Inwaldzie			W trakcie wyboru Wykonawcy				
	- Remont mostu na drodze do os. Kwik w Inwaldzie			W trakcie wyboru Wykonawcy				
20	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Gościnna w Inwaldzie *	265.000	164.307	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.21.2014	30.07.2014 r.	15.09.2014 r.	Tomasz Niedziela	
21	Remont mostu na ul. Pogodnej w Targanicach *	56.340	45.002	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.172.2014	31.07.2014 r.	31.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 26.08.2014 r. 45.002 zł

22	Przebudowa ul. Prusa w Andrychowie – etap I *	425.000	384.125	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.22.2014	29.07.2014 r.	30.09.2014 r.	Urszula Siekierska	
23	Budowa mostu w ciągu drogi do kościoła w Rzykach *	435.000	417.139	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.25.2014	04.09.2014 r.	31.10.2014 r.	Urszula Siekierska	
24	Rozbudowa ul. ks. Nowaka w Roczynach / odszkodowania / *	60.220	60.220	Zadanie zrealizowane. Decyzja nr 1/2013	19.08.2013 r.	31.05.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 16.05.2014r. 60.220 zł
25	Remont drogi łącznik ul. Włókniarzy-Lenartowicza w Andrychowie *	15.000	14.094	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.147.2014	23.06.2014 r.	30.06.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 30.06.2014r. 14.094 zł
26	Przebudowa ul. Wspólnej bocznej w Sułkowicach Bołęcinie *	150.000	150.000	W trakcie wyboru Wykonawcy			Tomasz Niedziela	
27	Rozbudowa ul. ks. Nowaka w Roczynach *	347.430	325.577	W trakcie wyboru Wykonawcy			Urszula Siekierska	
28	Przebudowa ulicy bocznej od Dąbrowskiego w Andrychowie *	290.000		W trakcie wyboru Wykonawcy			Szymon Wnęczak	



29	Budowa drogi łączącej ul. Włókniarzy z ul. Starowiejską w Andrychowie *	130.000					Szymon Wnęczak	2015 – 350.000 zł
30	Regulacja stosunków wodnych przy DW 781 w Targanicach *	35.000					Urszula Siekierska	
31	Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie wraz z miejscami parkingowymi *	200.000		W trakcie wyboru Wykonawcy			Szymon Wnęczak	
32	Utrzymanie zimowe dróg na terenie Gminy Andrychów	2.147.799	2.147.799	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 315/2011/PN	05.10.2011 r.	30.04.2014 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.04.2014r. 469.241 zł
33	Kupno energii elektrycznej w 2014 r.	1.100.000	946.915	W trakcie realizacji. Umowa nr BCP/USE/1580	25.11.2013 r.	31.12.2014 r.	Jerzy Dwojak	
34	Kupno i sprzedaż ciepła w 2013/2014 r.	825.460	825.460	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.53.2013	29.08.2013 r.	31.08.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.08.2014 r. 736.132 zł
35	Remonty cząstkowe – naprawa nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów	550.000	174.170	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.04.2014	28.02.2014 r.	30.06.2014 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.06.2014r. 174.170 zł

36	Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w gminie Andrychów	150.000	150.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.66-67.2013	01.01.2013 r.	31.12.2014 r.	Jerzy Dwojak	
37	Utrzymanie dróg o nawierzchni kamiennej oraz poboczy na terenie Gminy Andrychów	100.000	64.304	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.07.2014	21.03.2014 r.	30.10.2014 r.	Lucyna Moskwik	
38	Konserwacja rowów, przepustów i skarp wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów	339.498	336.723	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.11.2014	27.05.2014 r.	30.11.2014 r.	Lucyna Moskwik	
39	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych wzdłuż dróg i ulic w Gminie Andrychów	62.768	44.579	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.8.2014	30.04.2014 r.	30.10.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	
40	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Gminy Andrychów	40.000	40.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.41.2014	04.02.2014 r.	31.10.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	
41	Utrzymanie fontann w Andrychowie	30.000	26.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.99.2014	18.04.2014 r.	29.08.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 29.08.2014 r. 26.000 zł
42	Letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Andrychów 2015-2017 *	4.064.616		W trakcie wyboru Wykonawcy				

**DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE**

1	Przebudowa ul. Dąbrowskiego /bocznej/ w Andrychowie	22.140	22.140	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.34.2013	12.02.2013 r.	03.01.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 03.01.2014r. 22.140 zł
2	Przebudowa parkingu przy kościele w Sułkowicach Bołęcinie	31.040	31.040	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.161.2012	30.11.2012 r.	31.01.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.01.2014r. 31.040 zł
3	Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie wraz z miejscami parkingowymi	44.342	44.342	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.15.2013	10.01.2013 r.	31.03.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 10.02.2014r. 44.342 zł
4	Przebudowa mostu w ciągu drogi do kościoła w Rzykach	13.874	13.874	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.25.2013	07.02.2013 r.	30.05.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 05.02.2014r. 13.874 zł
5	Przebudowa mostu w ciągu drogi na os. Sordyle w Rzykach	11.513	11.513	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.22.2013	05.02.2013 r.	30.05.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 12.05.2014r. 11.513 zł
6	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Inwaldzie –ul. Gościńska *	7.380	7.380	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.81.2014	07.04.2014 r.	31.07.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 28.07.2014r. 7.380 zł

7	Przebudowa drogi łączącej nul. Włóknarzy z ul. Starowiejską w Andrychowie	42.804	32.103	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.107.2013	25.06.2013 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	
8	Przebudowa ul. Konopnickiej w Andrychowie	19.373	19.373	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.127.2013	01.08.2013 r.	29.08.2014 r.	Urszula Siekierska	
9	Przeglądy obiektów mostowych	10.000	9.813	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.155.2014	03.07.2014 r.	30.09.2014 r.	Dorota Bialek	
10	Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie *	16.000	15.006	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.135.2014	20.05.2014 r.	30.10.2014 r.	Szymon Wnęczak	
11	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1737K Andrychów- Rzyki- Jagódki	8.757	8.757	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.158.2012	30.11.2012 r.	11.12.2014 r.	Urszula Stanek	
12	Przebudowa drogi na os. Korcza w obrębie skrzyżowania z DK52 ul. Wadowicką w Inwaldzie	68.265	40.959	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.106.2013	25.06.2013 r.	30.12.2014 r.	Szymon Wnęczak	
13	Ekspertyza stanu technicznego mostu na ul. Pogodnej w Targanicach *	5.000	4.920	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.54.2014	12.03.2014 r.	31.03.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.03.2014r. 4.920 zł

14	Przebudowa drogi na os. Francja w Sulkowicach Lęgu *	18.450	18.450	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 18.450 zł
15	Przebudowa ul. Zarzecznej do budynku 60 w Roczynach *	17.835	17.835	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 29.08.2014r. 17.835 zł
16	Przebudowa ul. Zarzecznej w Sulkowicach Lęgu *	12.669	12.669	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 12.669 zł
17	Przebudowa drogi na os. Młocki Górne w Rzykach *	11.685	11.685	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 11.685 zł
18	Przebudowa ul. Stawowej w Roczynach *	9.225	9.225	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 9.225 zł
19	Przebudowa ul. Granicznej od ul. Słonecznej w Brzezince *	8.979	8.979	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 8.979 zł
20	Przebudowa drogi na os. Młocki Górne w Rzykach *	8.856	8.856	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 8.856 zł

21	Przebudowa drogi bocznej od ul. Dolnej do budynku 40 w Rocznach *	7.872	7.872	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 7.872 zł
22	Przebudowa łącznika ul. Zarieczna-Francja w Sułkowicach Łęgu *	7.749	7.749	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 7.749 zł
23	Przebudowa drogi na os. Korcza do oczyszczalni ścieków w Inwaldzie *	7.134	7.134	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 7.134 zł
24	Przebudowa drogi na os. Kluki w Rzykach *	5.781	5.781	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 5.781 zł
25	Przebudowa ul. Kolorowej w Targanicach *	5.289	5.289	W trakcie realizacji Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	
26	Przebudowa drogi na os. Biadasów I w Zagórniku *	4.920	4.920	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 4.920 zł
27	Przebudowa drogi bocznej od ul. Beskidzkiej do boiska w Targanicach *	4.797	4.797	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 4.797 zł

28	Przebudowa drogi bocznej / do budynku 293/ od ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołęcinie *	4.674	4.674	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 4.674 zł
29	Przebudowa ul. Łagodnej w Targanicach *	4.305	4.305	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 4.305 zł
30	Przebudowa drogi bocznej od ul. Fabrycznej do bud. 64 b w Andrychowie *	4.305	4.305	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 4.305 zł
31	Przebudowa ul. Dworskiej w Inwaldzie *	4.428	4.428	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 4.428 zł
32	Przebudowa drogi bocznej od ul. Kilińskiego do budynku 57 w Andrychowie *	3.690	3.690	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 3.690 zł
33	Przebudowa drogi do cmentarza w Zagórniku *	3.567	3.567	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014 r. 3.567 zł
34	Przebudowa ul. Kamieńcowej w Sulkowicach Bołęcinie *	3.567	3.567	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 3.567 zł

35	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bol. *	3.444	3.444	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 3.444 zł
36	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wiejskiej w Inwaldzie *	3.075	3.075	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 3.075 zł
37	Przebudowa ul. Rekreacyjnej do ul. Skornickiej w Zagórniku *	2.952	2.952	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 29.08.2014r. 2.952 zł
38	Przebudowa drogi bocznej od ul. Beskidzkiej do budynku 117 w Targanicach *	2.829	2.829	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 2.829 zł
39	Przebudowa drogi bocznej od ul. Działy do budynku 5 w Brzezince*	2.583	2.583	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.115.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 29.08.2014r. 2.583 zł
40	Przebudowa drogi bocznej / do budynku 220/ od ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołecinie. *	2.460	2.460	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 2.460 zł
41	Przebudowa ul. Jaworowej od ul. Nowa Wieś w Targanicach *	2.460	2.460	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 2.460 zł



42	Przebudowa drogi bocznej / do budynku 104 / od ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołecinie *	2.460	2.460	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2014	09.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.09.2014 r. 2.460 zł
43	Analiza uciążliwości akustycznej względem budynku przy ul. Batorego w Andrychowie *	16.000	15.990	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.136.2014	22.05.2014 r.	31.07.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.07.2014 r. 15.990 zł
44	Przebudowa ul. Polnej w Andrychowie *	16.482	16.482	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.168.2014	29.07.2014 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zadanie dwuletnie
45	Budowa chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie *	9.840	9.840	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.164.2014	16.07.2014 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zadanie dwuletnie
46	Przebudowa ul. Leśnej w Roczynach *	15.006	15.006	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.169.2014	29.07.2014 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zadanie dwuletnie
47	Przebudowa ul. Spokojnej w Roczynach *	16.728	16.728	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.181.2014	11.08.2014 r.	30.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zadanie dwuletnie
48	Przebudowa drogi bocznej od Bielskiej w Roczynach *	5.166	5.166	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.182.2014	11.08.2014 r.	30.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zadanie dwuletnie

49	Przebudowa drogi na os. Sordyle w Rzykach *	13.924	13.924	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.183.2014	11.08.2014 r.	30.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zadanie dwuletnie
50	Regulacja stosunków wodnych przy DW 781 w Targanicach *	45.000					Urszula Siekierska	
51	Budowa sieci oświetleniowej na os. Potrójna w Rzykach *	24.276	23.268	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.187.2014	26.08.2014 r.	18.12.2014 r.	Jerzy Dwojak	
<b>POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</b>								
1	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy SP 2 i GM 1 w Andrychowie	1.136.420	1.136.420	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.58.2013	03.10.2013 r.	29.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 18.08.2014 r. 1.117.181 zł
2	Remont i docieplenie budynku Domu Kultury w Targanicach	719.496	738.559	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.09.2014	08.05.2014 r.	08.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 20.08.2014 r.
3	Renowacja zabytkowej kaplicy św. Bartłomieja w Zagórniku	542.504	332.051	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.05.2014	17.03.2014 r.	29.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.08.2014 r.

4	Adaptacja budynku inkubatora dla potrzeb OPS w Andrychowie	495.000	495.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.22.2013	26.04.2013 r.	31.01.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.01.2014r. 431.407 zł
5	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła „ w Zagórniku	113.000	129.224	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.14.2014	12.06.2014 r.	29.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 14.08.2014r. 129.224 zł
6	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła „ w Inwaldzie	120.000	124.174	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.13.2014	10.06.2014 r.	22.09.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	
7	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła „ w Sułkowicach Bołęcinie	114.000	150.093	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.15.2014	12.06.2014 r.	29.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 14.08.2014r. 150.093 zł
8	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu budynku Rynek 14 w Andrychowie	68.000	66.476	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.31.2014	20.01.2014 r.	30.04.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 11.04.2014r. 64.482 zł
9	Renowacja zabytkowej kapliczki w Roczynach	31.172	31.172	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.152.2013	04.10.2013 r.	31.01.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.01.2014r. 30.319 zł
10	Termomodernizacja budynku ZSS w Zagórniku *	185.600	232.703	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.17.2014	09.07.2014 r.	09.09.2014 r.	Urszula Stanek	

11	Budowa rekreacyjnej siłowni zewnętrznej przy ZSS w Targanicach*	35.000	35.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.111.2014	09.05.2014 r.	19.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 19.08.2014 r. 35.000 zł
12	Budowa rekreacyjnej siłowni zewnętrznej na os. Lenartowicza w Andrychowie *	35.000	35.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.112.2014	09.05.2014 r.	30.09.2014 r.	Urszula Stanek	
13	Modernizacja widowni LKS Halniak w Targanicach *	96.000	72.726	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.101.2014	30.04.2014 r.	27.06.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 18.06.2014r. 72.726 zł
14	Remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Andrychowie *	63.000	62.884	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.69.2014	31.03.2014 r.	30.06.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 12.06.2014r. 62.884 zł
15	Wymiana instalacji elektrycznej w Domu Kultury w Inwaldzie *	59.500	59.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.68.2014	28.03.2014 r.	15.05.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 12.05.2014r. 59.500 zł
16	Wymiana instalacji elektrycznej w Bibliotece Miejskiej w Andrychowie – etap II *	19.000	19.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.67.2014	28.03.2014 r.	07.04.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 07.04.2014r. 19.000 zł
17	Wymiana kamienia upamiętniającego bitwę pod Monte Casino na cmentarzu komunalnym w Andrychowie *	7.000	6.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.70.2014	31.03.2014 r.	10.05.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 09.05.2014r. 6.000 zł

18	Rozbudowa budynku OSP w Targanicach Górnych *	150.000		W trakcie Wyboru Wykonawcy			Grażyna Kaczmarek	
19	Termomodernizacja budynków ZSS w Roczynach *	560.000	581.431	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.16.2014	07.07.2014 r.	09.09.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	
20	Budowa rekreacyjnej siłowni zewnętrznej ul. Grunwaldzka w Andrychowie *	35.780	35.780	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.149.2014	24.06.2014 r.	30.09.2014 r.	Urszula Stanek	
21	Remont obiektów sportowo-rekreacyjnych ul. Grunwaldzka w Andrychowie *	70.000	70.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.148.2014	23.06.2014 r.	19.09.2014 r.	Urszula Stanek	
22	Odwodnienie cmentarza w Roczynach – etap II *	51.000	50.968	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.145.2014	18.06.2014 r.	19.09.2014 r.	Urszula Stanek	
23	Dostawa i montaż klimatyzatorów do przedszkola przy ZSS w Sułkowicach-Lęgu *	15.900	15.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.106.2014	07.05.2014 r.	30.05.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.05.2014r. 15.900 zł
24	Remont stolarki drzwiowej i malowanie parteru w SP2 w Andrychowie *	37.100	37.100	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.105.2014 2151.110.2014	07.05.2014 r. 09.05.2014 r.	15.07.2014 r. 08.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.08.2014 r. 37.100 zł

25	Wymiana stolarki okiennej w Domu Kultury w Inwaldzie *	9.000	9.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.157.2014	08.07.2014 r.	31.07.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.07.2014 r. 9.000 zł
26	Remont i docieplenie budynku Domu Kultury w Targanicach – roboty uzupełniające *	183.000	182.988	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.20.2014	16.07.2014 r.	08.09.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 08.09.2014 r.
27	Konserwacja zabytkowej kapliczki przy ul. Brzezi w Andrychowie *	32.000					Urszula Stanek	
28	Remont boiska treningowego na terenie stadionu „Beskid” w Andrychowie *	40.000	39.884	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.166.2014	24.07.2014 r.	12.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 12.08.2014 r. 39.884 zł
29	Remont domu pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Andrychowie – roboty uzupełniające*	28.500	28.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.153.2014	02.07.2014 r.	29.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.08.2014 r. 28.500 zł
30	Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 4 w Andrychowie *	7.000	6.983	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.159.2014	14.07.2014 r.	31.07.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 31.07.2014 r. 6.983 zł
31	Remont pokrycia dachu w Przedszkolu w Targanicach*	4.000	3.601	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.160.2014	14.07.2014 r.	14.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 31.07.2014 r. 3.601 zł

32	Remont pokrycia dachu w Przedszkolu nr 2 w Andrychowie *	50.000	47.874	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.161.2014	14.07.2014 r.	25.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 21.08.2014 r. 47.874 zł
33	Wymiana podłogi sportowej na hali gimnastycznej przy GM 1 w Andrychowie *	300.000	154.652	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.192.2014	05.09.2014 r.	15.10.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	
34	Budowa pawilonu sportowego LKS „Znicz” w Sułkowicach Bołęcinie *	130.000		W trakcie wyboru Wykonawcy			Urszula Stanek	
<b>POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE</b>								
1	Termomodernizacja budynku ZSS w Zagórniku	6.700	5.400	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.14.2014	09.01.2014 r.	10.03.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 10.03.2014r. 5.400 zł
2	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła „ w Zagórniku	7.000	6.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.32.2014	20.01.2014 r.	20.03.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 20.03.2014r. 6.300 zł
3	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła „ w Sułkowicach Bołęcinie	6.000	5.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.33.2014	20.01.2014 r.	20.03.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 20.03.2014r. 5.300 zł

4	Termomodernizacja budynku ZSS w Roczynach	8.300	8.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.28.2014	13.01.2014 r.	25.03.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono 25.03.2014r. 8.300 zł
5	Budowa preizolowanej sieci ciepłej do budynków na osiedlu Żwirki i Wigury w Andrychowie	43.050	43.050	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.118.2013	09.07.2013 r.	01.09.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	
6	Budowa budynków socjalnych w Andrychowie	4.600	4.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.56.2013	25.03.2013 r.	30.06.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 08.07.2014 r. 0 zł
7	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i ocieplenie budynku OSP w Rzykach wraz z zagospodarz. Terenów sportowych	17.920	17.920	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 108/2013	08.08.2013 r.	31.09.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.07.2014 r. 17.920 zł
8	Budowa przedszkola przy ZSS w Roczynach	40.000	40.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.129.2013	02.08.2013 r.	31.09.2014 r.	Danuta Trojak	
9	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza	166.604	166.604	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.30.2013	12.06.2013 r.	12.12.2014 r.	Urszula Siekierska	
10	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza zamówienie uzupełniające *	110.000	109.645	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.01.2014	14.01.2014 r.	12.12.2014 r.	Urszula Siekierska	



11	Budowa budynku socjalno-szatniowego LKS Gronie w Zagórniku *	10.000	4.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.114.2014	09.05.2014 r.	08.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.08.2014 r. 4.000 zł
12	Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku ZSS na pomieszczenia przedszkolne w Inwaldzie	50.000	15.990	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.118.2014	12.05.2014 r.	29.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.08.2014 r. 15.990 zł
13	Budowa zaplecza sanitarnego oraz remont widowni LKS Halniak w Targanicach *	4.000	4.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.113.2014	09.05.2014 r.	08.08.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.08.2014 r. 4.000 zł
14	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS w Sulkowicach Łęgu *	22.000	21.894	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.142.2014	05.06.2014 r.	22.12.2014 r.	Urszula Stanek	
15	Rozbudowa budynku OSP w Inwaldzie *	27.000	27.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.158.2014	08.07.2014 r.	19.12.2014 r.	Urszula Stanek	
16	Modernizacja sanitariatów wraz z instalacjami w Przedszkolu nr 2 w Andrychowie *	11.000	11.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.163..2014	16.07.2014 r.	15.10.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	
17	Rekultywacja składowiska w Andrychowie przy ul. Biała Droga *	15.000					Grażyna Kaczmarek	



**zadanie zrealizowane**



**zadanie w trakcie realizacji**



**zadanie w trakcie wyboru wykonawcy**



**zadanie nie rozpoczęte**

\* **zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego**

\* **zadanie wykreślone z realizacji w trakcie roku budżetowego**