

## UMOWY REALIZOWANE W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego	Wartość szacunkowa zadania	Wartość zadania wg umowy	Zaawansowanie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Osoba prowadząca	Ostateczna wartość zadania
<b>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</b>								
1	Remont ul. os. Leśniczówka w Rzykach	297.756	297.756	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.62.2013	04.12.2013 r.	01.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 24.04.2015 r. 269.909 zł
2	Budowa drogi łączącej ul. Włókniarzy z ul. Starowiejską w Andrychowie	657.494	657.494	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.14.2014	14.11.2014 r.	30.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 29.05.2015 r. 605.139 zł
3	Budowa chodnika przy ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bołęcinie	510.000	510.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.26.2014	10.09.2014 r.	30.04.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.03.2015r. 362.162 zł
4	Przebudowa ul. Wspólnej /bocznej/ w Sulkowicach Bołęcinie	593.212	593.212	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.27.2014	11.09.2014 r.	29.05.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.05.2015 r. 538.317 zł
5	Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie – etap I	1.200.000	1.200.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.35.2014	27.10.2014 r.	10.07.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 10.07.2015 r. 1.099.156 zł
6	Przebudowa ul. Prusa w Andrychowie	250.000	205.172	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.01.2015	28.01.2015 r.	15.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 12.06.2015 r. 197.179 zł
7	Przebudowa ul. Dąbrowskiego /boczna/ w Andrychowie	350.000	324.450	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.03.2015	19.02.2015 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 23.06.2015 r. 300.659 zł

8	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem ul. Centralna w Sulkowicach Łęgu	625.000	470.577	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.04.2015	12.03.2015 r.	16.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 12.06.2015 r. 444.472 zł
9	Przebudowa drogi os. Gierkówka w Sulkowicach – etap I	650.000	509.344	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.05.2015	12.03.2015 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 18.05.2015 r. 487.791 zł
10	Przebudowa drogi os. Hulakówka w Zagórniku	425.000	334.227	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.06.2015	19.03.2015 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 19.06.2015 r. 333.805 zł
11	Przebudowa ul. Pogodnej w Targanicach	710.000	555.199	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.07.2015	19.03.2015 r.	19.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 19.06.2015 r. 536.814 zł
12	Przebudowa ul. Spacerowej w Inwaldzie	650.000	543.844	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.08.2015	19.03.2015 r.	28.08.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 20.08.2015 r. 543.165 zł
13	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów	7.716.407	7.686.776	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.09.2015	19.03.2015 r.	30.09.2015 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.09.2015 r. 7.252.650 zł
14	Przebudowa ul. Włóknarzy / budowa mini ronda / w Andrychowie	67.066	67.066	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.15.2015	06.05.2015 r.	03.07.2015r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 03.07.2015r. 67.066 zł
15	Budowa chodnika przy ul. Kilińskiego w Andrychowie etap II i III	569.226	341.824	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.17.2015	26.05.2015 r.	28.08.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 13.08.2015r. 341.824 zł
16	Przebudowa drogi łączącej ul. Graniczną z ul. Leśną w Roczynach	200.000	259.606	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.19.2015	20.07.2015 r.	14.08.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 14.08.2015 r. 259.211 zł
17	Przebudowa ul. Turystycznej w Sulkowicach Łęgu	250.000	296.862	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.21.2015	22.07.2015 r.	21.08.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 20.08.2015 r. 296.569 zł

18	Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie – etap II	200.000	200.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.25.2015	28.08.2015 r.	29.04.2016 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2015 r. 200.000 zł
19	Przebudowa ul. Zarzecznej w Roczynach – etap II	100.000	100.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.27.2015	11.09.2015 r.	31.03.2016 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2015 r. 100.000 zł
20	Budowa mostu na os. Sordyle w Rzykach	100.000	100.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.30.2015	01.10.2015 r.	29.04.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2015 r. 100.000 zł
21	Przebudowa ul. Jaworowej w Targanicach	119.851	119.851	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.299.2014	05.12.2014 r.	15.05.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 27.04.2015 r. 119.851 zł
22	Przebudowa ul. Kolorowej w Targanicach	84.433	84.433	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.301.2014	05.12.2014 r.	15.05.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 27.04.2015 r. 84.433 zł
23	Umocnienie korpusu drogi ul. ks. Nowaka w Roczynach	61.005	61.005	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.37.2015	13.02.2015 r.	27.02.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 18.02.2015r. 61.005 zł
24	Naprawa przepustów na ul. Jawornickiej i ul. Nowa Wieś w Targanicach.	18.661	18.661	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.69.2015	01.04.2015 r.	14.04.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 14.04.2015r. 18.661 zł
25	Naprawa korpusu drogi ul. Jawornicka w Targanicach	24.963	24.963	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.70.2015	01.04.2015 r.	17.04.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 14.04.2015r. 24.963 zł
26	Naprawa przepustu na os. Korcza w Inwałdzie	60.000	58.027	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.80.2015	28.04.2015 r.	15.05.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 15.05.2015r. 58.027 zł
27	Naprawa korpusu drogi os. Szczęśniaki w Rzykach	34.000	33.557	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.145.2015	09.06.2015 r.	01.07.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 01.07.2015r. 33.557 zł

28	Naprawa przepustu ul. Graniczna Górna w Rocznach	18.000	17.938	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.146.2015	09.06.2015 r.	01.07.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 01.07.2015r. 17.938 zł
29	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Sportowej w Rocznach – etap I	154.000	153.983	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.170.2015	30.06.2015 r.	31.08.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.07.2015 r. 153.983 zł
30	Remont ciągu pieszo-jezdnego na os. Hulakówka w Zagórniku	41.000	39.103	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.176.2015	07.07.2015 r.	31.07.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.07.2015 r. 39.103 zł
31	Naprawa przepustu ul. Stawowa w Rocznach	21.333	21.333	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.189.2015	29.07.2015 r.	10.08.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 05.08.2015 r. 21.333 zł
32	Remont chodnika na ul. Szewskiej od DK52 do ronda.	80.000	79.910	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.194.2015	03.08.2015 r.	14.08.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 14.08.2015 r. 79.910 zł
33	Remont chodnika ul. Starowiejska 8 w Andrychowie	8.500	8.370	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.197.2015	05.08.2015 r.	04.09.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 04.09.2015 r. 8.370 zł
34	Remont miejsc postojowych przy Centrum Kultury w Andrychowie	40.000	40.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.228.2015	07.09.2015 r.	21.09.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 16.09.2015 r. 40.000 zł
35	Remont chodnika ul. Starowiejska 13 w Andrychowie	17.000	17.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.241.2015	01.10.2015 r.	16.10.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 16.10.2015 r. 17.000 zł
36	Remont chodnika do Przedszkola nr 3 w Andrychowie	19.850	19.830	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.275.2015	02.11.2015 r.	16.11.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 16.11.2015 r. 19.830 zł
37	Przebudowa ul. Pogodnej w Targanicach – roboty uzupełniające	49.995	49.995	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.287.2015	12.11.2015 r.	27.11.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 27.11.2015 r. 49.995 zł

38	Modernizacja ul. Szewskiej od ronda do granic miasta w Andrychowie	320.000	178.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr SON.032.548.2015	11.09.2015 r.	30.11.2015 r.	Powiat Wadowicki	Zakończono 27.11.2015 r. 178.600 zł
39	Utwardzenie miejsc postojowych przy zajezdni MZK w Andrychowie	38.272	38.272	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.297.2015	30.11.2015 r.	10.12.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 10.12.2015 r. 38.272 zł
40	Naprawa przepustu ul. Wiedeńska /boczna/ w Roczynach	38.729	38.729	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.300.2015	30.11.2015 r.	17.12.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 17.12.2015 r. 38.729 zł
41	Naprawa korpusu drogi ul. Nowa Wieś w Targanicach	7.439	7.439	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.300.2015	30.11.2015 r.	17.12.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 17.12.2015 r. 7.439 zł
42	Naprawa korpusu drogi na os. Potrójna w Rzykach	65.735	65.735	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.300.2015	30.11.2015 r.	17.12.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 17.12.2015 r. 65.735 zł
43	Naprawa korpusu drogi ul. Wiejska w Inwałdzie	50.001	50.001	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.306.2015	14.12.2015 r.	28.12.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 28.12.2015 r. 50.001 zł
44	Naprawa korpusu drogi ul. Bielska boczna w Roczynach	43.762	43.762	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.306.2015	14.12.2015 r.	28.12.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 28.12.2015 r. 43.762 zł
45	Remonty chodników i ciągów pieszo- jezdnymi na terenie Gminy Andrychów	62.470	62.470	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.313.2015	22.12.2015 r.	30.12.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 30.12.2015 r. 62.470 zł
46	Kupno i sprzedaż ciepła w 2014/2015r.	856.000	856.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.23.2014	06.08.2014 r.	30.08.2015 r.	Katarzyna Jagoda	Zakończono 30.08.2015 r. 846.199 zł
47	Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów – część I	629.207	629.207	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.02.2015	01.01.2015 r.	31.03.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.03.2015 r. 311.650 zł

48	Kupno energii elektrycznej w 2015 r.	1.113.000	1.114.970	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.38.2014	06.11.2014 r.	31.12.2015 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.12.2015 r. 1.106.450 zł
49	Utrzymanie dróg o nawierzchni kamiennej oraz poboczy na terenie Gminy Andrychów	320.000	318.748	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.12.2015	14.04.2015 r.	30.11.2015 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.11.2015 r. 318.748 zł
50	Remonty cząstkowe – naprawa nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów	318.226	318.049	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.13.2015	16.04.2015 r.	15.12.2015 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 15.12.2015 r. 318.049 zł
51	Konserwacja rowów, przepustów i skarp wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów	350.000	318.116	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.14.2015	23.04.2015 r.	30.11.2015 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 30.11.2015 r. 318.116 zł
52	Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w Gminie Andrychów	150.000	191.450	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.45.2014	31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.12.2015 r. 191.450 zł
53	Utrzymanie fontann w Andrychowie	45.000	35.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.38.2015	16.02.2015 r.	30.09.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 30.09.2015 r. 35.500 zł
54	Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego dróg na terenie Gminy Andrychów	78.000	78.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.41.2015	23.02.2015 r.	30.11.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 30.11.2015 r. 78.000 zł
55	Kupno i sprzedaż ciepła w 2015/2016r.	500.000	500.000	W trakcie realizacji Umowa nr 272.23.2015	24.08.2015 r.	30.08.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono w zakresie 2015 r. 194.600 zł
56	Zimowe utrzymanie dróg, parkingów i chodników na terenie Gminy Andrychów	117.449	54.972	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.28.2015	28.09.2015 r.	31.12.2015 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.12.2015 r. 18.836 zł

***DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE***

1	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1737K Andrychów- Rzyki-Jagódki	8.757	8.757	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.158.2012	30.11.2012 r.	15.05.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 12.03.2015 r. 8.757 zł
2	Budowa parkingu przy Inkubatorze Przedsiębiorczości w Andrychowie	9.004	9.004	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.135.2014	20.05.2014 r.	30.05.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 30.05.2015 r. 9.004 zł
3	Budowa chodnika w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie	14.760	14.760	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.164.2014	16.07.2014 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.06.2015 r. 14.760 zł
4	Przebudowa ul. Leśnej w Roczynach	22.509	22.509	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.169.2014	29.07.2014 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 24.06.2015 r. 22.509 zł
5	Przebudowa ul. Spokojnej w Roczynach	25.092	25.092	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.181.2014	11.08.2014 r.	30.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 30.06.2015 r. 25.092 zł
6	Przebudowa drogi bocznej od Bielskiej w Roczynach	7.749	7.749	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.182.2014	11.08.2014 r.	30.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 17.03.2015 r. 7.749 zł
7	Przebudowa drogi na os. Sordyle w Rzykach	20.885	20.885	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.183.2014	11.08.2014 r.	30.11.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 17.11.2015 r. 20.885 zł
8	Budowa sieci oświetleniowej na os. Potrójna w Rzykach	9.307	9.307	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.187.2014	26.08.2014 r.	31.01.2015 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 19.01.2015 r. 9.307 zł
9	Przebudowa ul. Granicznej w Andrychowie	58.794	58.794	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.281.2014	26.11.2014 r.	30.10.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 03.07.2015 r. 17.638 zł
10	Budowa parkingu przy NZOZ VENA w Andrychowie	39.114	39.114	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.282.2014	26.11.2014 r.	30.08.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 17.08.2015 r. 39.114 zł

11	Przebudowa parkingu przy ul. Krakowskiej w Andrychowie	19.680	19.680	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.283.2014	26.11.2014 r.	16.11.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 06.11.2015 r. 19.680 zł
12	Przebudowa ul. Tkackiej /bocznej do Głowackiego/ w Andrychowie	5.535	5.535	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.284.2014	26.11.2014 r.	30.11.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.07.2015 r. 5.535 zł
13	Przebudowa ul. Tkackiej /bocznej za mostem/ w Andrychowie	14.145	14.145	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.285.2014	26.11.2014 r.	15.12.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 15.12.2015 r. 14.145 zł
14	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tkacka /boczna/ - etap III w Andrychowie	26.937	26.937	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.286.2014	27.11.2014 r.	30.11.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.09.2015 r. 26.937 zł
15	Budowa parkingu ul. Olszyny w Andrychowie	11.316	11.316	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.288.2014	28.11.2014 r.	30.08.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 15.06.2015 r. 11.316 zł
16	Przebudowa ul. Polanka w Targanicach	9.840	9.840	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.289.2014	28.11.2014 r.	28.08.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 28.08.2015 r. 9.840 zł
17	Przebudowa ul. Wyzwolenia w Andrychowie	6.150	6.150	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.291.2014	28.11.2014 r.	28.09.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.09.2015 r. 6.150 zł
18	Przebudowa drogi na os. Biadasów II w Zagórniku	6.150	6.150	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.292.2014	28.11.2014 r.	16.11.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 13.11.2015 r. 6.150 zł
19	Przebudowa ul. Podgórskiej-Kościuszki w Andrychowie	16.605	16.605	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.293.2014	01.12.2014 r.	28.08.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 21.07.2015 r. 16.605 zł
20	Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej w Targanicach – koncepcja projektowa.	3.075	3.075	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.32.2015	02.02.2015 r.	30.06.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.06.2015 r. 3.075 zł



21	Przebudowa ul. Zarzecznej w Roczynach.	21.156	21.156	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.42.2015	23.02.2015 r.	25.09.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 07.08.2015 r. 21.156 zł
23	Przebudowa ul. Świątkówka w Zagórniku	15.744	15.744	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.44.2015	23.02.2015 r.	02.11.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 02.11.2015 r. 15.744 zł
24	Przebudowa drogi łączącej ul. Graniczną z ul. św. Antoniego w Brzezince	7.011	7.011	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.45.2015	23.02.2015 r.	30.06.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 23.06.2015 r. 7.011 zł
25	Przebudowa ul. Kowalczyka w Brzezince	18.819	18.819	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.46.2015	23.02.2015 r.	30.09.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 07.09.2015 r. 18.819 zł
26	Budowa parkingu przy ZSS w Zagórniku	15.006	15.006	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.47.2015	23.02.2015 r.	11.12.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 11.12.2015 r. 15.006 zł
27	Przebudowa drogi łączącej ul. ks. Nowaka z ul. Szkolną w Roczynach	14.145	14.145	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.49.2015	24.02.2015 r.	11.09.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.07.2015 r. 14.145 zł
28	Przebudowa ul. Sportowej w Roczynach	13.284	13.284	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.50.2015	24.02.2015 r.	31.07.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 15.06.2015 r. 13.284 zł
29	Przebudowa drogi łączącej ul. Graniczną z ul. Leśną w Roczynach	9.225	9.225	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.66.2015	25.03.2015 r.	29.05.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 27.05.2015 r. 9.225 zł
30	Przebudowa drogi na os. Górnica II w Andrychowie	8.500	8.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.143.2015	02.06.2015 r.	20.10.2015 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.10.2015 r. 8.500 zł
31	Remont ul. Turystycznej w Sulkowicach Łęgu	7.000	6.765	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.152.2015	16.06.2015 r.	30.06.2015 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 27.05.2015 r. 6.765 zł

32	Przebudowa drogi powiatowej ul. Włóknarzy w Andrychowie	23.924	23.924	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.174.2013	03.07.2015 r.	31.08.2016 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2015 r. 23.924 zł
33	Koncepcja zagospodarowania terenów na os. Olszyny w Andrychowie	24.000	22.140	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.190.2015	29.07.2015 r.	31.05.2016 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w Zakresie 2015 r. 0 zł
34	Koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego Rzyki -Praciaki – etap II	24.600	24.600	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.238.2013	24.09.2015 r.	31.08.2016 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2015 r. 24.600 zł
<b>POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</b>								
1	Rozbudowa budynku OSP w Targanicach Górnych	319.817	319.817	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.28.2014	16.09.2014 r.	30.05.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 02.06.2015 r. 305.351 zł
2	Remont pokrycia dachu budynku GM1 i SP2 w Andrychowie	400.000	404.405	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.11.2015	30.03.2015 r.	28.08.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 13.08.2015 r. 404.405 zł
3	Przebudowa placu zabaw w Parku Miejskim w Andrychowie	365.000	349.617	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.18.2015	16.07.2015 r.	30.10.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.10.2015 r. 349.612 zł
4	Remont pokrycia dachu budynku GM1 i SP2 w Andrychowie – roboty uzupełniające	65.000	59.910	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.20.2015	21.07.2015 r.	14.08.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 13.08.2015 r. 59.910 zł
5	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia ul. Wietrznego w Andrychowie	213.920	220.067	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.24.2015	27.08.2015 r.	30.10.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.10.2015 r. 220.017 zł.
6	Wykonanie elewacji z wymianą stolarki okiennej w budynku Domu Kultury w Zagórniku	97.419	97.419	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.315.2014	29.12.2014 r.	12.03.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 04.03.2015 r. 97.246 zł

7	Odwodnienie budynku OWR przy ul. Metalowców w Andrychowie	100.400	97.294	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.28.2015	22.01.2015 r.	20.03.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 20.03.2015 r. 97.293 zł
8	Odwodnienie budynku Domu Kultury w Zagórniku	53.000	52.430	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.33.2015	09.02.2015 r.	12.03.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 11.03.2015 r. 52.430 zł
9	Wymiana opraw oświetleniowych i rozdzielni głównej w Przedszkolu nr 3 w Andrychowie	22.800	22.575	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.59.2015	16.03.2015 r.	10.04.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 02.04.2015 r. 22.575 zł
10	Wymiana opraw oświetleniowych w SP 4 w Andrychowie	19.500	19.188	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.60.2015	16.03.2015 r.	02.04.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 25.03.2015 r. 19.188 zł
11	Montaż urządzeń na placu zabaw w Sulkowicach Łęgu	30.000	30.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.79.2015	27.04.2015 r.	05.05.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 04.05.2015 r. 30.000 zł
14	Budowa pawilonu sportowego LKS Znicz – etap II w Sulkowicach Bołęcinie	150.060	149.899	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.85.2015	30.04.2015 r.	29.05.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.05.2015 r. 149.899 zł
15	Termomodernizacja budynku OWR w Andrychowie	124.835	124.835	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 279/36/2015	25.05.2015 r.	30.09.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.09.2015 r. 124.835 zł
16	Utwardzenie podłoża siłowni plenerowych w Andrychowie	12.404	12.404	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.114.2015	07.05.2015 r.	29.05.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 19.05.2015 r. 12.400 zł
18	Dostosowanie budynku OPS w Andrychowie dla potrzeb wymogów przeciwpożarowych	50.000	49.863	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.138.2015	25.05.2015 r.	30.07.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.07.2015 r. 49.863 zł
19	Przebudowa kuchni wraz z adaptacją kotłowni w SP2 w Andrychowie	115.000	113.080	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.175.2015	06.07.2015 r.	28.08.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.08.2015 r. 113.080 zł

20	Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia w Targanicach	145.810	145.363	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.177.2015	08.07.2015 r.	16.10.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 16.10.2015 r. 145.363 zł
21	Budowa ogrodzenia przy ZS w Brzezince	80.000	73.816	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.184.2015	17.07.2015 r.	24.08.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 24.08.2015 r. 73.816 zł
22	Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu 2 w Andrychowie – etap I	85.000	83.864	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.186.2015	23.07.2015 r.	21.08.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 21.08.2015 r. 83.864 zł
23	Remont ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4 w Andrychowie	11.000	10.507	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.187.2015	23.07.2015 r.	14.08.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 14.08.2015 r. 10.507 zł
24	Prace konserwacyjne samolotu LIM-2 w Andrychowie	21.000	21.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.191.2015	30.07.2015 r.	30.12.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2015 r. 21.000 zł
25	Remont samolotu LIM-2 przy ul. Krakowskiej w Andrychowie	10.000	10.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.192.2015	30.07.2015 r.	30.12.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2015 r. 10.000 zł
26	Budowa silowni plenerowej przy ZSS w Zagórniku	49.934	49.934	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.269.2015	26.10.2015 r.	30.11.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.11.2015 r. 49.815 zł
27	Wykonanie podjazdu niepełnosprawnych przy OPS w Andrychowie	44.500	44.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 215.277.2015	05.11.2015 r.	07.12.2015 r.	Ula Stanek	Zakończono 20.11.2015 r. 44.500 zł
28	Wymiana instalacji elektrycznej na hali SP 4 w Andrychowie	7.000	7.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 215.301.2015	03.12.2015 r.	21.12.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 18.12.2015 r. 7.000 zł
<b>POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE</b>								

1	Budowa sieci ciepłej do budynków na osiedlu Żwirki i Wigury w Andrychowie	43.050	43.050	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.118.2013	09.07.2013 r.	01.09.2014 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 19.03.2015 r. 26.260 zł
2	Budowa przedszkola przy ZSS w Roczynach	40.000	40.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.129.2013	02.08.2013 r.	31.08.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2015 r. 40.000 zł
3	Budowa boisk wielofunkcyjnych przy ZSS w Sulkowicach Łęgu	13.136	13.136	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.142.2014	05.06.2014 r.	31.03.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 26.01.2015r. 13.136 zł
4	Budowa parkingu wraz z odwodnieniem przy ul. Sportowej w Roczynach.	13.284	13.284	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.50.2015	24.02.2015 r.	30.06.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.05.2015 r. 13.284 zł
5	Rozbiórka budynków na os. Kuwik w Inwałdzie	5.000	2.800	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.85.2015	04.05.2015 r.	30.11.2015 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.11.2015 r. 2.800 zł
6	Budowa krytej pływalni w Andrychowie – studium wykonalności	8.000	7.995	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.113.2015	06.05.2015 r.	30.06.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.06.2015 r. 7.995 zł
7	Rekultywacja składowiska odpadów w Andrychowie	15.000	15.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.151.2015	09.06.2015 r.	31.10.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 15.12.2015 r. 15.000 zł
8	Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Domu Kultury w Andrychowie – inwentaryzacja.	8.000	7.995	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.158.2015	23.06.2015 r.	18.08.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 18.08.2015 r. 7.995 zł
9	Projekt centralnego ogrzewania wraz z systemem fotowoltaicznym budynku OSP w Targanicach Górnych	11.000	10.578	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.196.2015	04.08.2015 r.	15.12.2015 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 15.12.2015 r. 10.578 zł
10	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta w Andrychowie	10.000	10.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.226.2015	31.08.2015 r.	04.01.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2015 r. 10.000 zł

11	Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW w Andrychowie – koncepcja projektowa	10.000	10.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.246.2015	09.10.2015 r.	15.12.2015 r.	Adam Galosz	Zakończono w zakresie 2015 r. 10.000 zł
12	Budowa Andrychowskiej Galerii Kultury	17.000	17.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.289.2015	13.11.2015 r.	15.03.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2015 r. 17.000 zł