

UMOWY REALIZOWANE W 2016 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego	Wartość szacunkowa zadania	Wartość zadania wg umowy	Zaawansowanie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Osoba prowadząca	Ostateczna wartość zadania
<i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</i>								
1	Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie	881.850	881.850	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.25.2015	28.08.2015 r.	29.04.2016 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 26.04.2016 r. 881.850 zł
2	Przebudowa drogi na os. Kierczaki w Rzykach	149.534	149.534	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.26.2015	31.08.2015 r.	29.04.2016 r.	Ula Stanek	Zakończono 22.04.2016 r. 97.510 zł
3	Przebudowa ul. Zarzecznej w Roczynach – etap II	876.900	876.867	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.27.2015	11.09.2015 r.	22.04.2016 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 22.04.2016 r. 872.790 zł
4	Budowa mostu na os. Sordyle w Rzykach	364.199	364.199	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.30.2015	01.10.2015 r.	29.04.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.03.2016 r. 344.680 zł
5	Przebudowa drogi do SKR w Sułkowicach Łęgu	440.000	307.084	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.31.2015	30.10.2015 r.	30.05.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.05.2016 r. 281.930 zł
6	Przebudowa drogi na os. Bidasów w Zagórniku	262.000	171.389	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.32.2015	09.11.2015 r.	30.03.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 08.01.2016 r. 166.397 zł
7	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Roczynach	850.000	737.161	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.33.2015	12.11.2015 r.	31.08.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 31.08.2016 r. 737.144 zł

8	Przebudowa drogi bocznej na os. Praciaki w Rzykach	330.000	292.115	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.38.2015	19.11.2015 r.	29.04.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 27.04.2016 r. 283.090 zł
9	Przebudowa ul. Tkackiej /bocznej/ wraz z kanalizacją deszczową w Andrychowie	450.000	522.332	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.39.2015	24.11.2015 r.	30.06.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 10.06.2016 r. 511.089 zł
10	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Andrychów - Rzyki Jagódki etap I	660.000	659.855	Zadanie zrealizowane. Umowa nr SON.032.509.2015	05.08.2015 r.	30.09.2016 r.	Powiat Wadowicki	Zakończono 30.05.2016 r. 659.855 zł
11	Rozbudowa parkingu wraz z drogą ul. Lenartowicza 14-18 w Andrychowie	600.000	493.584	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.02.2016	05.01.2016 r.	30.06.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 11.04.2016 r. 448.956 zł
12	Przebudowa drogi na os. Gierkówka w Sulkowicach – etap II	280.000	328.442	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.03.2016	21.01.2016 r.	29.07.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 16.06.2016 r. 328.040 zł
13	Przebudowa drogi na os. Młocki Górne w Rzykach	170.000	150.538	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.04.2016	25.01.2016 r.	30.06.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.06.2016 r. 150.247 zł
14	Przebudowa drogi na os. Polanka w Targanicach	300.000	202.745	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.05.2016	25.01.2016 r.	27.07.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 14.07.2016 r. 200.645 zł
15	Przebudowa przepustu na potoku Stawki w Inwałdzie	328.000	327.060	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.07.2016	03.02.2016 r.	30.06.2016 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 20.06.2016 r. 327.060 zł
16	Budowa parkingu przy ZSS w Zagórniku	250.000	181.734	Zadanie zrealizowane Umowa nr 272.08.2016	21.03.2016 r.	20.05.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.05.2016 r. 182.720 zł
17	Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwałdzie w kierunku oczyszczalni ścieków	170.000	162.681	Zadanie zrealizowane Umowa nr 272.11.2016	14.04.2016 r.	30.06.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 30.06.2016 r. 160.140 zł

18	Przebudowa ul. Powstańców Warszawy w Andrychowie	215.000	170.342	Zadanie zrealizowane Umowa nr 272.12.2016	19.04.2016 r.	30.06.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 30.06.2016 r. 170.266 zł
19	Przebudowa łącznika ul. Wyzwolenia z drogą na os. Biadasów w Zagórniku	175.000	176.195	Zadanie zrealizowane Umowa nr 272.13.2016	17.05.2016 r.	30.06.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 30.06.2016 r. 175.690 zł
20	Budowa parkingu przy ZSS w Roczynach	135.000	133.102	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.279.2015	10.11.2015 r.	24.06.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 11.04.2016 r. 133.102 zł
21	Przebudowa drogi bocznej od ul. Działy w Brzezince	65.000	64.433	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.34.2016	20.01.2016 r.	20.06.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.06.2016 r. 64.433 zł
22	Przebudowa łącznika ul. św. Antoniego z ul. Graniczną w Brzezince	175.000	145.349	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.35.2016	20.01.2016 r.	20.06.2016 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 20.06.2016 r. 145.349 zł
23	Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Roczynach – etap II	190.000	147.590	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.37.2016	21.01.2016 r.	29.04.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 15.04.2016 r. 147.590 zł
24	Przebudowa ul. Kamieńcowej w Sulkowicach Bołęcinie	58.000	57.999	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.73.2016	01.04.2016 r.	20.06.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.06.2016 r. 57.999 zł
25	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie	100.000	99.385	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.74.2016	01.04.2016 r.	20.06.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.06.2016 r. 99.385 zł
26	Przebudowa ul. Tkackiej bocznej w Andrychowie	134.000	131.159	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.78.2016	13.04.2016 r.	31.08.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.09.2016 r. 117.080 zł
27	Remont przepustu na ul. Ogrodniczej w Roczynach	55.000	52.217	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.94.2016	04.05.2016 r.	20.05.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 17.05.2016 r. 52.217 zł

28	Remont przepustu na ul. Orzechowej w Targanicach	13.931	13.931	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.100.2016	05.05.2016 r.	23.05.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 20.05.2016 r. 13.931 zł
29	Remont przepustu na ul. Wiejskiej w Inwałdzie	10.598	10.598	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.100.2016	05.05.2016 r.	23.05.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 20.05.2016 r. 10.598 zł
30	Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Andrychów - Rzyki Jagódki etap II	420.000	432.821	Zadanie zrealizowane. Umowa nr SON/032.147/2016	07.04.2016 r.	15.07.2016 r.	Powiat Wadowicki	Zakończono 15.07.2016 r. 432.821 zł
31	Przebudowa ul. Wolfa w Andrychowie	250.000	209.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr SON/032.214/2016	18.05.2016 r.	15.07.2016 r.	Powiat Wadowicki	Zakończono 15.07.2016 r. 209.300 zł
32	Remont drogi dojazdowej do budynku LKS „Burza” w Roczynach	59.200	59.200	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.107.2016	24.05.2016 r.	24.06.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 13.06.2016 r. 59.200 zł
33	Drogowy system informacji miejskiej – etap I Andrychów	61.000	60.381	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.110.2016	27.05.2016 r.	19.08.2016 r.	Dorota Bialek	Zakończono 04.08.2016 r. 59.846 zł
34	Remont kładki pieszej na rzece Wieprzówce w Andrychowie	150.000	139.851	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.112.2016	01.06.2016 r.	22.06.2016 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 22.06.2016 r. 139.851 zł
35	Remont przepustu na ul. Solakiewicza w Zagórniku	60.250	60.250	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.113.2016	01.06.2016 r.	22.06.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 22.06.2016 r. 60.250 zł
36	Przebudowa chodnika przy Przedszkolu nr 4 w Andrychowie	19.901	19.901	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.125.2016	20.06.2016 r.	19.08.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 15.07.2016 r. 19.901 zł
37	Budowa parkingu przy kościele w Rzykach	154.000	148.344	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.133.2016	04.07.2016 r.	12.08.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 12.08.2016 r. 148.344 zł

38	Przebudowa oświetlenia kortów tenisowych przy stadionie „Beskidu” w Andrychowie	65.930	65.930	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.136.2016	11.07.2016 r.	10.08.2016 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 08.08.2016 r. 65.930 zł
39	Przebudowa oświetlenia kładki pieszej na rzece Wieprzówce w Andrychowie	30.000	28.307	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.137.2016	11.07.2016 r.	28.07.2016 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 25.07.2016 r. 28.307 zł
40	Przebudowa ul. Sadowej w Sulkowicach Łęgu	270.000	267.269	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.16.2016	03.08.2016 r.	31.08.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 31.08.2016 r. 251.300 zł
41	Regulacja stosunków wodnych przy DW 781 w Targanicach	105.000	109.283	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.159.2016	29.08.2016 r.	30.11.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.11.2016 r. 121.800 zł
42	Modernizacja ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie	189.779	189.779	Zadanie zrealizowane. Umowa nr SON.032.322.2016	24.08.2016 r.	28.10.2016 r.	Powiat Wadowicki	Zakończono 27.10.2016 r. 180.028 zł
43	Remont przepustu ul. Podgórska w Andrychowie	20.000	19.952	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.165.2016	07.09.2016 r.	23.09.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 21.09.2016 r. 19.952 zł
44	Umocnienie korpusu drogi na ul. Złota Górka w Targanicach	9.000	9.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.171.2016	08.09.2016 r.	16.09.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 16.09.2016 r. 9.000 zł
45	Remont przepustu ul. Gronie w Roczynach	19.875	19.875	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.186.2016	03.10.2016 r.	19.10.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 19.10.2016 r. 19.875 zł
46	Drogowy system informacji miejskiej – Inwald	18.000	18.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.188.2016	05.10.2016 r.	10.11.2016 r.	Dorota Bialek	Zakończono 10.11.2016 r. 17.835 zł
47	Przebudowa oświetlenia ul. Lenartowicza 14-18 w Andrychowie	69.200	69.200	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.189.2016	05.10.2016 r.	18.10.2016 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 18.10.2016 r. 69.200 zł

48	Budowa parkingu przy ZSS w Sulkowicach Bołęcinie	135.504	135.504	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.190.2016	05.10.2016 r.	31.03.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2016 r. 135.504 zł
49	Budowa parkingu przy cmentarzu ul. Baczyńskiego w Andrychowie	73.000	72.925	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.193.2016	10.10.2016 r.	28.10.2016 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 28.10.2016 r. 72.925 zł
50	Przebudowa chodnika ul. Krakowska 146 w Andrychowie	23.884	23.884	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.197.2016	14.10.2016 r.	15.12.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.11.2016 r. 23.884 zł
51	Przebudowa chodnika ul. Lenartowicza 12 w Andrychowie	28.124	28.124	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.198.2016	14.10.2016 r.	15.12.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.11.2016 r. 28.124 zł
52	Remont parkingu przy ul. Krakowskiej 144 w Andrychowie	11.043	11.043	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.200.2016	19.10.2016 r.	30.11.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 17.11.2016 r. 11.043 zł
53	Przebudowa ul. Modrzewiowej /bocznej /w Rocznach	73.336	73.336	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.201.2016	24.10.2016 r.	30.11.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.11.2016 r. 73.336 zł
54	Umocnienie korpusu drogi na os. Korcza w Inwaldzie	6.250	6.250	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.222.2016	17.11.2016 r.	15.12.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 15.12.2016 r. 6.250 zł
55	Umocnienie korpusu ul. Wiejska w Inwaldzie	9.770	9.770	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.222.2016	17.11.2016 r.	15.12.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 15.12.2016 r. 9.770 zł
56	Remont chodnika i schodów ul. Starowiejska 10 w Andrychowie	27.288	27.288	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.241.2016	01.12.2016 r.	28.12.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 28.12.2016 r. 27.288 zł
57	Umocnienie korpusu ul. Kasztanowa	25.398	25.398	Zadanie zrealizowane.	01.12.2016 r.	28.12.2016 r.	Katarzyna	Zakończono

	w Targanicach			Umowa nr 2151.242.2016			Jarzyna	28.12.2016 r. 25.398 zł
58	Umocnienie korpusu ul. Fabryczna w Andrychowie	26.920	26.920	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.243.2016	01.12.2016 r.	28.12.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 28.12.2016 r. 26.920 zł
59	Przebudowa ul. Stawowej w Roczynach	100.000	100.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.17.2016	03.08.2016 r.	26.05.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2016 r. 100.000 zł
60	Przebudowa ul. Zarzecznej w Sulkowicach Łęg	100.000	100.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.18.2016	10.08.2016 r.	28.04.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2016 r. 100.000 zł
61	Przebudowa ul. Dolnej /bocznej/ w Roczynach	85.000	85.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.19.2016	30.08.2016 r.	26.05.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2016 r. 85.000 zł
62	Przebudowa chodnika ul. Lenartowicza w Andrychowie	125.611	125.611	Zadanie zrealizowane. Umowa nr SON.032.329.2016	08.09.2016 r.	16.12.2016 r.	Powiat Wadowicki	Zakończono 15.12.2016 r. 125.611 zł
63	Letnie i zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Andrychów	2.246.745	2.246.745	Zadanie zrealizowane Umowa nr 272.43.2015	18.12.2015 r.	31.12.2018 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.12.2016 r. 2.183.270 zł
64	Kupno i sprzedaż ciepła w 2015/2016r.	900.000	900.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.23.2015	24.08.2015 r.	30.08.2016 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.08.2016 r. 850.000 zł
65	Kupno i sprzedaż ciepła w 2016/2017r.	500.000	500.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.15.2016	27.07.2016 r.	31.08.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono w zakresie 2016 r. 203.832 zł
66	Kupno energii elektrycznej w 2016-2017	1.394.000	1.308.888	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.35.2015	16.11.2015 r.	31.12..2016 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.12.2016 r. 497.885
67	Utrzymanie fontann w Andrychowie	40.000	37.500	Zadanie zrealizowane.	31.03.2016 r.	30.09.2016 r.	Katarzyna	Zakończono

				Umowa nr 2151.72.2016			Jarzyna	30.09.2016 r. 37.500 zł
<i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE</i>								
1	Przebudowa drogi na os. Korcza w obrębie skrzyżowania z DK52 ul. Wadowicką w Inwałdzie	27.310	27.310	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.106.2013	25.06.2013 r.	30.05.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono w zakresie 2016 r. 27.310 zł
2	Przebudowa ul. Polnej w Andrychowie	24.723	24.723	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.168.2014	29.07.2014 r.	31.05.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.05.2016 r. 24.723 zł
3	Przebudowa ul. bocznej od Bielskiej w Roczynach.	17.343	17.343	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.43.2015	23.02.2015 r.	30.06.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.06.2016 r. 17.343 zł
4	Budowa przepustu pod DW 781 w Targanicach	11.685	11.685	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.144.2015	05.06.2015 r.	30.09.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 14.09.2016 r. 8.180 zł
5	Koncepcja zagospodarowania terenów na os. Olszyny w Andrychowie	24.000	22.140	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.190.2015	29.07.2015 r.	31.05.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 31.05.2016 r. 22.140 zł
6	Koncepcja budowy ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi Rzyki - Praciaki – etap II	24.600	24.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.238.2015	24.09.2015 r.	31.10.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 31.10.2016 r. 24.600 zł
7	Budowa parkingu przy kościele w Rzykach	9.840	9.840	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.40.2016	01.02.2016 r.	31.05.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 31.05.2016 r. 9.840 zł
8	Przebudowa ul. Mostowej w Sulkowicach Łęgu	17.589	17.589	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.47.2016	15.02.2016 r.	30.06.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.06.2016 r. 17.589 zł
9	Przebudowa ul. Floriańskiej	23.247	23.247	Zadanie zrealizowane.	15.02.2016 r.	30.06.2016 r.	Urszula	Zakończono

	w Targanicach			Umowa nr 2151.48.2016			Siekierska	30.06.2016 r. 23.247 zł
10	Przebudowa ul. Skornickiej w Zagórniku	18.573	18.573	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.51.2016	23.02.2016 r.	26.08.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 23.08.2016 r. 18.573 zł
11	Przebudowa ul. Sadowej w Sulkowicach Łęgu	19.434	19.434	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.56.2016	03.03.2016 r.	31.05.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 31.05.2016 r. 19.434 zł
12	Oszacowanie wartości udziałów Gminy Andrychów w spółce MZK celem ich zbycia lub umorzenia	6.000	5.535	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.71.2016	21.03.2016 r.	15.04.2016 r.	Grzegorz Klaput	Zakończono 15.04.2016 r. 5.535 zł
13	Opracowanie programu zarządzania komunikacją miejską BusMan w Gminie Andrychów	74.000	37.244	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.75.2016	05.04.2016 r.	25.05.2016 r.	Grzegorz Klaput	Zakończono 29.04.2016 r. 37.244 zł
14	Przebudowa ul. bocznej od ul. Dąbrowskiego w Andrychowie	10.710	10.710	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.88.2016	25.04.2016 r.	09.12.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2016 r. 10.710 zł
15	Budowa parkingu przy przedszkolu w Zagórniku	7.380	7.380	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.89.2016	25.04.2016 r.	09.12.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 09.12.2016 r. 7.380 zł
16	Budowa parkingu przy cmentarzu w Sulkowicach Bołęcinie	7.380	7.380	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.89.2016	25.04.2016 r.	09.12.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 09.12.2016 r. 7.380 zł
17	Budowa parkingu przy ZSS w Sulkowicach Bołęcinie	5.043	5.043	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.89.2016	25.04.2016 r.	09.12.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 09.12.2016 r. 5.043 zł
18	Koncepcja budowy łącznika ul. Przemysłowej z ul. Krakowską w Andrychowie	39.360	39.360	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.93.2016	02.05.2016 r.	20.12.2016 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono w zakresie 2016 r. 39.360 zł
19	Przebudowa ul. Środkowej w Roczynach	26.080	26.080	W trakcie realizacji.	23.06.2016 r.	08.12.2017 r.	Dawid	Zakończono w

				Umowa nr 2151.127.2016			Walczak	zakresie 2016 r. 26.080 zł
20	Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie - PFU	65.067	65.067	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.139.2016	12.07.2016 r.	20.12.2016 r.	Dawid Walczak	Zakończono 20.12.2016 r. 65.067 zł
21	Przebudowa drogi na os. Młocki Górne do os. Potok Kubikowski w Rzykach	3.542	3.542	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.167.2016	08.09.2016 r.	31.03.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2016 r. 3.542 zł
23	Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwaldzie	15.314	15.314	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.169.2016	08.09.2016 r.	30.06.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2016 r. 15.314 zł
24	Przebudowa ul. Turystycznej w Sulkowicach Łęgu	14.059	14.059	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.170.2016	08.09.2016 r.	29.09.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2016 r. 14.059 zł
25	Budowa parkingu przy Przedszkolu nr.3 w Andrychowie	12.500	12.500	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.172.2016	13.09.2016 r.	09.12.2016 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 09.12.2016 r. 12.500 zł
26	Przebudowa ul. Inwaldzkiej w Zagórniku	15.753	15.753	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.173.2016	13.09. 2016 r.	31.10.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2016 r. 15.753 zł
27	Zagospodarowanie terenów na os. Olszyny w Andrychowie	20.295	20.295	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.177.2016	16.09.2016 r.	31.10.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2016 r. 20.295 zł
28	Przebudowa ul. Granicznej Górne j w Roczynach	14.686	14.686	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.185.2016	03.10.2016 r.	31.07.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2016 r. 14.686 zł
29	Budowa tras rowerowych na terenie Gmin Andrychów, Wadowice, Kęty, Osiek, Wieprz – program funkcjonalno-użytkowy	74.661	74.661	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.187.2016	04.10.2016 r.	15.12.2016 r.	Adam Galosz	Zakończono 15.12.2016 r. 74.661 zł
30	Wycena udziałów Gminy Andrychów	7.380	7.380	Zadanie zrealizowane.	07.10.2016 r.	15.11.2016 r.	Grzegorz	Zakończono

	w spółce MZK w Kętach celem ich umorzenia lub zbycia			Umowa nr 2151.192.2016			Klaput	15.11.2016 r. 7.380 zł
31	Przebudowa ul. Gronie w Roczynach	4.871	4.871	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.194.2016	12.10.2016 r.	31.08.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2016 r. 4.871 zł
32	Przebudowa ul. Słonecznej w Brzezince	8.487	8.487	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.207.2016	26.10.2016 r.	14.08.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono w zakresie 2016 r. 8.487 zł
33	Budowa chodnika ul. Długa w Brzezince	14.576	14.576	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.208.2016	26.10.2016 r.	31.07.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2016 r. 14.576 zł
34	Przebudowa ul. Granicznej w Roczynach /Czaniec/	3.137	3.137	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.245.2016	05.12.2016 r.	30.06.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2016 r. 3.137 zł
35	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lenartowicza w Andrychowie (PFU)	19.065	19.065	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.249.2016	09.12.2016 r.	31.01.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono w zakresie 2016 r. 19.065 zł
36	Budowa i przebudowa drogi 1743 K Biała Droga w Andrychowie	23.859	23.859	Zadanie zrealizowane. Umowa nr SON.032.387.2016	26.10.2015 r.	28.12.2016 r.	Powiat Wadowicki	Zakończono 28.12.2016 r. 23.859 zł
37	Koncepcja projektowa rozbudowy układu komunikacyjnego w Andrychowie	21.156	21.156	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.248.2016	09.12.2016 r.	08.12.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono w zakresie 2016 r. 21.156 zł
38	Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi Rzyki - Praciaki – etap I	44.750	44.750	W trakcie realizacji. Umowa nr SON.032.547.2015	14.09.2015 r.	31.03.2017 r.	Powiat Wadowicki	Zakończono w zakresie 2016 r. 44.750 zł
POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE								
1	Obsługa logistyczna i prace konserwacyjne	15.300	15.300	Zadanie zrealizowane.	30.07.2015 r.	30.06.2016 r.	Grażyna	Zakończono

	związane z renowacją samolotu LIM-2 w Andrychowie			Umowa nr 2151.191.2015			Kaczmarek	11.05.2016 r. 15.300 zł
2	Remont samolotu LIM-2 wraz z oświetleniem iluminacyjnym przy ul. Krakowskiej w Andrychowie	70.000	69.225	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.192.2015	30.07.2015 r.	30.06.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 11.05.2016 r. 59.225 zł
3	Rozbudowa budynku OSP w Targanicach Górnych – etap II	875.660	884.415	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.06.2016	29.01.2016 r.	15.07.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 15.07.2016 r. 899.275 zł
4	Rozbudowa budynku OSP w Targanicach Górnych w zakresie budowy instalacji wewnętrznych	168.480	174.674	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.09.2016	29.03.2016 r.	30.05.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2016 r. 161.552 zł
5	Odnowa elewacji budynków GM 1 i SP 2 w Andrychowie	405.000	496.457	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.10.2016	05.04.2016 r.	20.10.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 28.10.2016 r. 496.247 zł
6	Budowa placu rekreacyjnego w centrum Rzyk	210.000	206.403	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.14.2016	24.05.2016 r.	19.08.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 19.08.2016 r. 206.401 zł
7	Termomodernizacja budynku OSP w Rzykach	498.200	596.180	Zadanie zrealizowane. Umowa nr DAK.075.48.2016	30.05.2016 r.	19.09.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 19.09.2016 r. 596.180 zł
8	Budowa pawilonu sportowego LKS Znicz – etap III w Sulkowicach Bołęcinie	156.000	153.289	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.24.2016	07.01.2016 r.	31.05.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 12.04.2016 r. 153.289 zł
9	Przebudowa sanitariatów w Przedszkolu 2 w Andrychowie – etap II	94.000	93.609	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.25.2016	11.01.2016 r.	22.08.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.08.2016 r. 93.609 zł
10	Przebudowa tarasu nad świetlicą oraz wejściami do budynku OWR w Andrychowie	30.000	29.911	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.26.2016	11.01.2016 r.	31.03.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 04.03.2016 r. 29.911 zł
11	Remont korytarzy I i II piętra w ZSS	125.000	120.111	Zadanie zrealizowane.	11.01.2016 r.	16.02.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono

	w Rzykach			Umowa nr 2151.27.2016				16.02.2016 r. 120.111 zł
14	Wymiana stolarki drzwiowej I i II piętra w ZSS w Rzykach	26.000	26.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.28.2016	11.01.2016 r.	05.02.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 05.02.2016 r. 26.000 zł
15	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w Przedszkolu nr 4 w Andrychowie	65.000	63.217	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.50.2016	15.02.2016 r.	25.03.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 18.03.2016 r. 63.217 zł
16	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w Przedszkolu nr 2 w Andrychowie	37.000	37.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.60.2016	10.03.2016 r.	29.04.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 01.04.2016 r. 37.000 zł
18	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w Przedszkolu nr 5 w Andrychowie	56.000	56.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.61.2016	10.03.2016 r.	29.04.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 01.04.2016 r. 56.000 zł
19	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZSS w Rzykach – etap I	45.500	43.450	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 231-GZ/17-2016	26.02.2016 r.	11.03.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 11.03.2016 r. 43.450 zł
20	Wykonanie prac renowacyjnych na boisku sportowym LKS Huragan w Inwaldzie	20.000	20.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.65.2016	14.03.2016 r.	30.03.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.03.2016 r. 20.000 zł
21	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 16 w Andrychowie	35.000	34.687	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.66.2016	14.03.2016 r.	25.05.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 11.04.2016 r. 34.687 zł
22	Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego ul. Rynek 16 w Andrychowie	40.000	39.970	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.70.2016	21.03.2016 r.	25.05.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 25.05.2016 r. 39.970 zł
23	Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Sulkowicach Łęgu	72.000	71.895	Zadanie zrealizowane. Umowa nr DAF.221.05.2016	04.04.216 r.	16.05.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 13.05.2016 r. 71.895 zł
24	Wymiana oświetlenia na energooszczędne	30.000	29.953	Zadanie zrealizowane.	19.04.2016 r.	27.06.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono

	oświetlenie LED w Przedszkolu nr 1 w Andrychowie			Umowa nr 2151.81.2016				17.05.2016 r. 29.953 zł
25	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w Przedszkolu nr 3 w Andrychowie	127.000	126.854	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.82.2016	19.04.2016 r.	27.06.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 13.06.2016 r. 126.854 zł
26	Przebudowa ogrodzenia OWR w Andrychowie	60.000	58.781	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.91.2016	02.05.2016 r.	24.06.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 24.06.2016 r. 58.781 zł
27	Przebudowa ogrodzenia budynków ZSS w Targanicach	64.000	62.320	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.92.2016	02.05.2016 r.	20.07.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 08.07.2016 r. 62.320 zł
28	Modernizacja oświetlenia budynku OWR w Andrychowie	9.500	8.967	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.101.2016	12.05.2016 r.	25.07.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 15.07.2016 r. 8.967 zł
29	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Przedszkolu nr 5 w Andrychowie	84.000	83.948	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.102.2016	12.05.2016 r.	01.08.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 11.07.2016 r. 83.948 zł
30	Rozbiórka budynku domu nauczyciela wraz z kotłownią przy ZSS Roczynach	36.500	36.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.109.2016	25.05.2016 r.	31.07.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 25.07.2016 r. 36.500 zł
31	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZSS w Rzykach	110.500	110.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 345-G20/2016	07.06.2016 r.	15.07.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 04.07.2016 r. 110.500 zł
32	Wykonanie klimatyzacji w budynku UM Rynek 10 w Andrychowie	9.300	9.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.128.2016	27.06.2016 r.	29.07.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.07.2016 r. 9.300 zł
33	Budowa placu zabaw przy ZS w Brzezince	150.000	121.348	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.138.2016	12.07.2016 r.	15.09.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 12.09.2016 r. 121.348 zł
34	Zagospodarowanie terenu przyszkolnego	56.830	56.830	Zadanie zrealizowane.	14.07.2016 r.	26.08.2016 r.	Grażyna	Zakończono

	ZSS w Inwaldzie			Umowa nr 2151.140.2016			Kaczmarek	24.08.2016 r. 56.830 zł
35	Wymiana opraw na antresoli w SP nr 4 w Andrychowie	23.200	23.087	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.141.2016	14.07.2016 r.	22.08.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 11.08.2016 r. 23.087 zł
36	Remont kuchni w Przedszkolu nr 5 w Andrychowie	97.100	97.074	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 356/12-P5/2016	12.07.2016 r.	19.08.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 19.08.2016 r. 97.074 z
37	Przebudowa ogrodzenia w Przedszkolu nr 3 w Andrychowie	147.600	110.659	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 364/18-P3/2016	16.08.2016 r.	30.09.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.09.2016 r. 102.168 zł
38	Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego LKS „Gronie” w Zagórniku stabilizacja terenu	50.000	47.232	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.148.2016	01.08.2016 r.	16.08.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 16.08.2016 r. 47.232 zł
39	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Domu Kultury w Targanicach	84.000	83.948	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.157.2016	17.08.2016 r.	30.09.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.09.2016 r. 83.948 zł
40	Rozbiórka budynków na os. Kuwik w Inwaldzie	30.000	28.044	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.183.2016	28.09.2016 r.	30.11.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 04.11.2016 r. 28.044 zł
41	Remont i konserwacja zabytkowej kapliczki ul. Beskidzka w Andrychowie	27.820	27.820	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.195.2016	12.10.2016 r.	15.11.2016 r.	Adam Galosz	Zakończono 15.11.2016 r. 27.820 zł
42	Utwardzenie placu manewrowego przy Gimnazjum 2 w Andrychowie	55.897	55.897	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.209.2016	31.10.2016 r.	21.11.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 20.11.2016 r. 55.897 zł
43	Rozbudowa budynku OSP w Targanicach Górnych – roboty uzupełniające/monitoring/	8.880	8.880	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 032/334/2016	17.10.2016 r.	07.12.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 07.12.2016 r. 8.800 zł
44	Remont placu zabaw przy SP 2	71.960	71.960	Zadanie zrealizowane.	15.11.2016 r.	25.11.2016 r.	Grażyna	Zakończono

	w Andrychowie.			Umowa nr 448/2016			Kaczmarek	25.11.2016 r. 71.960 zł
45	Budowa ogrodzenia placu zabaw w centrum Rzyk	28.500	28.113	Zadanie zrealizowane Umowa nr 272.29.2016	12.12.2016 r.	28.12.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 23.12.2016 r. 28.113 zł
POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE								
1	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza	159.463	159.463	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.30.2013	12.06.2013 r.	26.05.2017 r.	Urszula Siekierska	Zrealizowano w zakresie 2016 r. 159.463 zł
2	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza zamówienie uzupełniające	51.533	51.533	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.01.2014	14.01.2014 r.	26.05.2017 r.	Urszula Siekierska	Zrealizowano w zakresie 2016 r. 51.531 zł
3	Rozbudowa budynku OSP w Inwaldzie	16.200	16.200	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.158.2014	08.07.2014 r.	30.06.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.07.2016 r. 14.550 zł
4	Budowa budynku socjalno-szatniowego LKS Gronie w Zagórniku	26.073	26.073	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.254.2014	06.11.2014 r.	30.09.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 12.09.2016 r. 20.910 zł
5	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta w Andrychowie – konsepca projektowa	34.772	34.772	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.226.2015 r.	31.08.2015 r.	04.02.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 04.02.2016 r. 34.772 zł
6	Budowa farmy fotowoltaicznej w Andrychowie	25.000	25.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.246.2015	09.10.2015 r.	30.03.2017 r.	Adam Galošz	Zakończono w zakresie 2016 r. 25.000 zł
7	Budowa Andrychowskiej Galerii Kultury- załozenia funkcjonalno – użytkowe	90.000	90.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.289.2015	13.11.2015 r.	29.04.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 29.04.2016 r. 90.000 zł
8	Docieplenie budynku MBP	17.500	17.220	Zadanie zrealizowane.	19.11.2015 r.	08.07.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono

	w Andrychowie			Umowa nr 2151.292.2015				04.07.2016 r. 17.220 zł
9	Budowa przedszkola przy ZSS w Inwaldzie	56.800	56.580	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.302.2015	08.12.2015 r.	31.12.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 12.12.2016 r. 56.580 zł
10	Projekt konserwatorski renowacji wnętrza kaplicy św. Bartłomieja w Zagórniku	17.000	17.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.42.2016	03.02.2016 r.	22.04.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.04.2016 r. 17.000 zł
11	Wektoryzacja i aktualizacja architektoniczno-budowlana budynku pałacu Bobrowskich w Andrychowie	12.177	12.177	Zadanie zrealizowane. Umowa nr DAF.221.03.2016	10.02.2016 r.	15.05.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 01.04.2016 r. 12.177 zł
12	Dokumentacja konserwatorska na prace przedprojektowe budynku pałacu Bobrowskich w Andrychowie	117.219	117.219	Zadanie zrealizowane. Umowa nr DAF.221.04.2016	10.02.2016 r.	15.07.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 15.07.2016 r. 117.219 zł
13	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Andrychów	64.000	43.173	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.53.2016	29.02.2016 r.	06.05.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 23.05.2016 r. 40.805 zł
14	Konkurs urbanistyczny zagospodarowanie terenów Pańskiej Góry na cele rekreacyjno-sportowe	35.000	35.000	Zadanie zrealizowane. Konkurs architektoniczny	25.03.2016 r.	30.06.2016 r.	Adam Gąsosz	Zakończono 15.06.2016 r. 5.000 zł
15	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Miasta w Andrychowie	148.000	147.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.77.2016	11.04.2016 r.	20.12.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 24.10.2016 r. 147.600 zł
16	Program Rewitalizacji Gminy Andrychów – wytyczne realizacyjne	50.000	23.616	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.87.2016	25.04.2016 r.	30.09.2016 r.	Łukasz Jończy	Zakończono 30.09.2016 r. 23.616 zł
17	Budowa zalepcza sanitarno- szatniowego LKS „Halniak” w Targanicach	20.000	17.220	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.104.2016	17.05.2016 r.	15.12.2016 r.	Urszula Stanek	Zrealizowano w zakresie 2016 r. 17.220 zł
18	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSS	15.990	15.990	Zadanie zrealizowane.	24.05.2016 r.	28.10.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono

	w Sulkowicach Bołęcinie – koncepcja projektowa			Umowa nr 2151.108.2016				28.10.2016 r. 15.990 zł
19	Opinia geotechniczna warunków gruntowo-wodnych dla terenu budowy basenu przyszkolnego w Andrychowie	8.000	7.577	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.111.2016	30.05.2016 r.	06.07.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 01.07.2016 r. 7.577 zł
20	Budowa budynków wielorodzinnych w Andrychowie	33.456	33.456	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.122.2016	13.06.2016 r.	15.03.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zrealizowano w zakresie 2016 r. 33.456 zł
21	Rozbiórka oraz odtworzenie budynku przy ul. Rynek 3 w Andrychowie	27.552	27.552	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.123.2016	13.06.2016 r.	30.10.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zrealizowano w zakresie 2016 r. 27.552 zł
22	Audyty energetyczne placówek użyteczności publicznej w Andrychowie	12.750	12.750	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.150.2016	03.08.2016 r.	16.08.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 16.08.2016 r. 12.750 zł
23	Program funkcjonalno-użytkowy dla instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej	31.980	31.980	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.181.2016	22.09.2016 r.	15.12.2016 r.	Dorota Bialek	Zakończono 15.12.2016 r. 31.980 zł
24	Program funkcjonalno-użytkowy dla wymiany oświetlenia na oświetlenie LED w budynkach oświatowych	23.370	23.370	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.182.2016	22.09.2016 r.	21.10.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 21.10.2016 r. 23.370 zł
25	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Sulkowicach Bołęcinie	20.000	20.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 032/337/2016	19.10.2016 r.	14.12.2016 r.	Urszula Stanek	Zakończono 14.12.2016 r. 20.000 zł
26	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSS w Sulkowicach Bołęcinie	18.040	18.040	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.220.2016	14.11.2016 r.	28.08.2017 r.	Urszula Stanek	Zrealizowano w zakresie 2016 r. 18.040 zł
27	Program funkcjonalno-użytkowy dla rewitalizacji pałacu Bobrowskich wraz z parkiem miejskim w Andrychowie	73.800	73.382	Zadanie zrealizowane Umowa nr DAF.075.92A.2016	24.10.2016 r.	28.12.2016 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 28.12.2016 r. 73.382 zł

