

UMOWY REALIZOWANE W 2017 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego	Wartość szacunkowa zadania	Wartość zadania wg umowy	Zaawansowanie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Osoba prowadząca	Ostateczna wartość zadania
<i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</i>								
1	Letnie i zimowe utrzymanie dróg, na terenie Gminy Andrychów 2016/2018	2.558.300	2.558.300	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.43.2015	18.12.2015 r.	31.12.2018 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono w zakresie 2017 r. 2.185.140 zł
2	Kupno i sprzedaż ciepła w 2016/2017r.	1.400.000	1.400.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.15.2016	27.07.2016 r.	31.08.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.08.2017 r. 1.383.539 zł
3	Przebudowa ul. Stawowej w Roczynach	145.036	145.036	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.17.2016	03.08.2016 r.	26.05.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.04.2017 r. 144.997 zł
4	Przebudowa ul. Zarzecznej w Sulkowicach Łęgu	151.534	151.534	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.18.2016	10.08.2016 r.	28.04.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 26.04.2017 r. 151.210 zł
5	Przebudowa ul. Dolnej /bocznej/ w Roczynach	87.883	87.883	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.19.2016	30.08.2016 r.	26.05.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.04.2017 r. 87.319 zł
6	Budowa parkingu przy OPS w Andrychowie	262.600	262.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.20.2016	16.08.2016 r.	20.03.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 20.03.2017 r. 261.967 zł
7	Budowa parkingu przy ZSS w Sulkowicach Bołęcinie	15.823	15.823	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.190.2016	05.10.2016 r.	31.05.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 31.05.2017 r. 15.823 zł

8	Przebudowa ul. Słowackiego i Traugutta w Andrychowie	1.238.781	1.238.781	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.23.2016	17.11.2016 r.	15.08.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 14.08.2017 r. 1.205.883 zł
9	Przebudowa ul. Floriańskiej w Targanicach	1.120.198	1.120.198	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.25.2016	25.11.2016 r.	30.06.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 30.06.2017 r. 1.066.438 zł
10	Przebudowa drogi na os. Biadasów II w Zagórniku	270.000	256.724	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.26.2016	25.11.2016 r.	30.05.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.06.2017 r. 256.535 zł
11	Przebudowa placu przy ul. Krakowskiej w Andrychowie	198.819	198.819	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.27.2016	02.12.2016 r.	30.06.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 16.06.2017 r. 198.819 zł
12	Przebudowa łącznika ul. Podgórskiej i ul. Kościuszki w Andrychowie	872.370	860.062	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.28.2016	08.12.2016 r.	14.06.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 30.05.2017 r. 799.693 zł
13	Budowa chodnika ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie	504.647	504.647	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.32.2016	15.12.2016 r.	30.06.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.05.2017 r. 441.548 zł
14	Przebudowa ul. Granicznej w Andrychowie	900.000	704.453	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.33.2016	21.12.2016 r.	30.06.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 29.05.2017 r. 635.977 zł
15	Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów	170.000	168.121	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.34.2016	30.12.2016 r.	31.12.2017 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.12.2017 r.
16	Przebudowa drogi na os. Sordyle w Rzykach	900.000	755.312	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.01.2017	03.01.2017 r.	30.06.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 07.06.2017 r. 685.889 zł
17	Budowa Systemu Informacji Miejskiej w miejscowości Rzyki i Zagórniki	45.818	45.818	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.74..2017	25.04.2017 r.	31.07.2017 r.	Dorota Bialek	Zakończono 31.07.2017 r. 43.081 zł

18	Budowa sieci oświetlenia ulicznego os. Hulakówka w Zagórniku	98.912	98.912	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.76.2017	09.05.2017 r.	25.07.2017 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 26.06.2017 r. 98.912 zł
19	Budowa oświetlenia wokół kościoła w Rzykach	47.076	47.076	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.77.2017	09.05.2017 r.	03.07.2017 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 09.06.2017 r. 47.076 zł
20	Przebudowa ul. Skornickiej w Zagórniku	575.000	575.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.06.2017	10.05.2017 r.	30.04.2018 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2017 r. 574.988 zł
21	Dostawa 14 szt. nowych, wyprodukowanych w 2017 r autobusów dla potrzeb Gminy Andrychów	10.194.240	10.194.240	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.07.2017	24.05.2017 r.	15.12.2017 r.	Grzegorz Kłaput	Zakończono 15.12.2017 r. 10.194.240 zł
22	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Targanicach	151.992	151.992	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.88.2017	25.05.2017 r.	26.10.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 26.10.2017 r. 151.991 zł
23	Przebudowa ul. Dąbrowskiego / bocznej / w Andrychowie	180.000	153.550	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.94.2017	08.06.2017 r.	29.09.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.09.2017 r. 153.513 zł
24	Rozbudowa parkingu przy Przedszkolu 3 w Andrychowie	140.000	109.351	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.95.2017	08.06.2017 r.	31.08.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 25.08.2017 r. 108.938 zł
25	Zagospodarowanie terenów osiedlowych ul. Metalowców w Andrychowie	80.000	73.304	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.96.2017	08.06.2017 r.	31.08.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.07.2017 r. 72.249 zł
26	Budowa miejsc parkingowych oraz zatoki autobusowej ul. Solakiewicza w Zagórniku	29.649	29.649	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.100.2017	21.06.2017 r.	14.07.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 30.06.2017 r. 29.649 zł
27	Przebudowa ul. Sadowej w Sulkowicach Łęgu- etap III	134.988	134.988	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.109.2017	12.07.2017 r.	25.08.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 25.08.2017 r. 134.162 zł

28	Przebudowa dróg bocznych od ul. Konstytucji 3 Maja w Andrychowie	78.868	78.868	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.110.2017	12.07.2017 r.	29.09.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.09.2017 r. 78.868 zł
29	Remont ul. Kwiatowej i ul. Dolnej w Roczynach	39.516	39.516	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.111.2017	12.07.2017 r.	31.08.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.08.2017 r. 39.516 zł
30	Remont nawierzchni ul. Cisowej w Targanicach	19.862	19.862	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.111.2017	12.07.2017 r.	31.08.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.08.2017 r. 19.862 zł
31	Przebudowa ul. Włókniarzy w Andrychowie – etap I	1.447.096	1.447.096	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.14.2017	12.07.2017 r.	31.10.2018 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono w zakresie 2017 r. 1.447.096 zł
32	Remont drogi na os. Haczki w Rzykach	97.980	97.980	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.117.2017	09.08.2017 r.	28.09.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 16.10.2017 r. 97.980 zł
33	Przebudowa ul. Leśnej w Roczynach	516.438	575.814	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.18.2017	16.08.2017 r.	15.11.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 15.11.2017 r. 549.488 zł
34	Remont alejek przy ul. Lenartowicza w Andrychowie	17.828	17.828	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.121.2017	17.08.2017 r.	31.08.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.08.2017 r. 17.828 zł
35	Remont ul. Floriańskiej w Andrychowie	19.812	19.812	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.123.2017	18.08.2017 r.	31.08.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.08.2017 r. 19.812 zł
36	Przebudowa ul. Raclawickiej w Sulkowicach Bolęcinnie	700.000	600.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr SON.032.558.2017	22.08.2017 r.	21.10.2017 r.	Powiat Wadowicki	Zakończono 20.09.2017 r. 568.278 zł
37	Remont poboczy ul. Sportowej w Roczynach	27.465	27.465	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.125.2017	23.08.2017 r.	08.09.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 05.09.2017 r. 27.465 zł

38	Kupno i sprzedaż ciepła w 2017/2017r.	270.000	270.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.19.2017	28.08.2017 r.	31.11.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.11.2017 r. 186.780 zł
39	Remont drogi bocznej od Bielskiej w Roczynach	20.388	20.388	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.141.2017	01.09.2017 r.	12.09.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 05.09.2017 r. 20.388 zł
40	Remont ul. Wesolej w Targanicach	46.069	46.069	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.143.2017	11.09.2017 r.	16.10.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 16.10.2017 r. 46.069 zł
41	Remont ul. Złota Górka w Targanicach	81.376	81.376	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.144.2017	19.09.2017 r.	31.10.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.10.2017 r. 81.376 zł
42	Remont odwodnienia drogi na os. Młocki Górne w Rzykach	26.745	26.745	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.150.2017	28.09.2017 r.	31.10.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 31.10.2017 r. 26.745 zł
43	Budowa oświetlenia ulicznego na os. Potrójna w Rzykach	150.000	149.522	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.152.2017	02.10.2017 r.	01.12.2017 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 23.11.2017 r. 149.522 zł
44	Remont drogi na os. Potrójna w Rzykach	25.072	25.072	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.183.2017	08.11.2017 r.	30.11.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 23.11.2017 r. 25.072 zł
45	Odbiory techniczne fabrycznie nowych autobusów komunikacji publicznej	55.965	55.965	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.187.2017	21.11.2017 r.	20.12.2017 r.	Grzegorz Kłaput	Zakończono 20.12.2017 r. 55.965 zł
46	Przebudowa instalacji oświetlenia parkowego ul. Lenartowicza 54 w Andrychowie	36.700	36.700	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.211.2017	18.12.2017 r.	28.12.2017 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 27.12.2017 r. 36.700 zł

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE

1	Przebudowa ul. Włóknarzy w Andrychowie	23.923	23.923	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.174.2015	03.07.2015 r.	28.02.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 03.03.2017 r. 23.923 zł
2	Przebudowa ul. bocznej od ul. Dąbrowskiego w Andrychowie	4.590	4.590	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.88.2016	25.04.2016 r.	31.03.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 13.03.2017 r. 4.590 zł
3	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 781 w Targanicach /koło kościoła/	3.874	3.874	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.103.2016	13.05.2016 r.	30.06.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 16.06.2017 r. 3.874 zł
4	Budowa chodnika przy ul. Batorego w Andrychowie	19.680	19.680	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.103.2016	13.05.2016 r.	29.12.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 29.12.2017 r. 9.840 zł
5	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 781 w Targanicach	14.760	14.760	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.103.2016	13.05.2016 r.	29.12.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 29.12.2017 r. 7.380 zł
6	Budowa chodnika przy ul. Brzezińskiej w Targanicach	14.842	14.842	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.105.2016	23.05.2016 r.	29.12.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 29.12.2017 r. 3.000 zł
7	Plan mobilności komunikacyjnej dla Gminy Andrychów	28.120	28.120	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.156.2016	16.08.2016 r.	31.01.2017 r.	Łukasz Jończy	Zakończono 31.01.2017 r. 28.120 zł
8	Przebudowa drogi na os. Młocki Górne do os. Potok Kubikowski w Rzykach	8.266	8.266	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.167.2016	08.09.2016 r.	30.06.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 09.06.2017 r. 8.266 zł
9	Przebudowa ul. Turystycznej bocznej w Sulkowicach Łęgu	10.074	10.074	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.168.2016	08.09.2016 r.	28.04.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.04.2017 r. 10.074 zł
10	Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwaldzie	35.732	35.732	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.169.2016	08.09.2016 r.	31.10.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 31.10.2017 r. 35.732 zł

11	Przebudowa ul. Granicznej Górnej w Roczynach	34.268	34.268	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.185.2016	03.10.2016 r.	16.10.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 10.10.2017 r. 34.268 zł
12	Przebudowa ul. Słonecznej w Brzezince	19.803	19.803	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.207.2016	26.10.2016 r.	31.10..2017 r.	Agnieszka Wojewodzik	Zakończono 12.10.2017 r. 19.803 zł
13	Przebudowa ul. Długiej w Targanicach	34.009	34.009	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.208.2016	26.10.2016 r.	31.10.2017 r.	Agnieszka Wojewodzik	Zakończono 31.10.2017 r. 34.009 zł
14	Przebudowa ul. Granicznej w Roczynach /Czaniec/	9.317	9.317	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.245.2016	05.12.2016 r.	30.06.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 9.317 zł
15	Rozbudowa układu komunikacyjnego w Andrychowie	31.734	31.734	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.248.2016	09.12.2016 r.	30.06.2018 r.	Agnieszka Wojewodzik	Zakończono w zakresie 2017 r 31.734 zł
16	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lenartowicza w Andrychowie (PFU)	2.935	2.935	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.249.2016	09.12.2016 r.	31.01.2017 r.	Agnieszka Wojewodzik	Zakończono 31.01.2017 r. 2.935 zł
17	Budowa, przebudowa zaplecza technicznego taboru autobusowego przy ul. Batorego 24 w Andrychowie (PFU)	23.000	23.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.250.2016	09.12.2016 r	31.01.2017 r.	Grzegorz Kłaput	Zakończono 31.01.2017 r. 23.000 zł
18	Budowa łącznika ul. Dąbrowskiego z ul. Wyzwolenia w Andrychowie	51.660	51.660	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.15.2017	04.01.2017 r.	30.06.2018 r.	Agnieszka Wojewodzik	Zakończono w zakresie 2017 r. 51.660 zł
19	Bezpieczne przejścia-poprawa bezpieczeństwa poprzez doświetlenie i likwidację barier architektonicznych przejść dla pieszych w Gminie Andrychów (PFU)	29.520	29.520	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.27.2017	17.01.2017 r.	17.02.2017 r.	Grzegorz Kłaput	Zakończono 17.02.2017 r. 29.520 zł
20	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z systemem dynamicznej informacji przystankowej i systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Andrychów	58.425	58.425	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.28.2017	17.01.2017 r.	17.02.2017 r.	Grzegorz Kłaput	Zakończono 17.02.2017 r. 58.425 zł

21	Identyfikacja wizualna taboru autobusowego i infrastruktury przystankowej dla Gminy Andrychów	8.426	8.426	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.29.2017	17.01.2017 r.	17.04.2017 r.	Grzegorz Kłaput	Zakończono 17.04.2017 r. 8.426 zł
22	Dostawa nowych wyprodukowanych w 2017 r autobusów dla potrzeb Gminy Andrychów (PFU)	15.375	15.375	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.30.2017	17.01.2017 r.	17.02.2017 r.	Grzegorz Kłaput	Zakończono 17.02.2017 r. 15.375 zł
23	Podniesienie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Andrychów (PFU)	6.765	6.765	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.37.2017	27.01.2017 r.	17.02.2017 r.	Grzegorz Kłaput	Zakończono 17.02.2017 r. 6.765 zł
24	Usługi doradcze w zakresie przygotowania i wdrożenia usługi publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Andrychów	44.895	44.895	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.63.2017	22.03.2017 r.	22.12.2017 r.	Grzegorz Kłaput	Zakończono 22.12.2017 r. 44.895 zł
25	Przebudowa ul. Włókniarzy – etap II w Andrychowie	11.931	11.931	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.90.2016	25.05.2017r.	30.11.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 15.12.2017 r. 10.380 zł
26	Budowa przepustu na potoku Frydrychówka w Inwaldzie	11.808	11.808	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.91.2017	31.05.2017 r.	31.05.2018 r	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2017 r. 11.808 zł
27	Przebudowa ul. Wiejskiej w Inwaldzie	36.000	36.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.97.2017	09.06.2017 r.	30.09.2018 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2017 r. 36.000 zł
28	Przebudowa ul. Za Grapą w Sulkowicach Bołęcinie	4.994	4.994	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.101.2017	22.06.2017 r.	15.12.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 15.12.2017 r. 4.994 zł
29	Przebudowa ul. Różanej w Targanicach	6.000	6.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.102.2017	22.06.2017 r.	15.12.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 15.12.2017 r. 6.000 zł
30	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie	8.000	8.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.103.2017	22.06.2017 r.	30.04.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 8.000 zł

31	Przebudowa drogi na os. Młocki Górne do os. za kościołem w Rzykach	6.800	6.800	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.105.2017	26.06.2017 r.	30.04.2018 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2017 r 6.800 zł
32	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej i ul. Centralnej w Sulkowicach Łęgu	16.000	16.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.128.2017	29.08.2017 r.	30.11.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 16.000 zł
33	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie – część I	6.150	6.150	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.129.2017	29.08.2017 r.	27.12.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 6.150 zł
34	Przebudowa ul. Podgórskiej i Legionistów w Brzezince	13.600	13.600	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.130.2017	29.08.2017 r.	30.11.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 13.600 zł
35	Przebudowa drogi bocznej od ul. Wspólnej w Sulkowicach Bołęcinie – część II	4.000	4.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.133.2017	29.08.2017 r.	30.04.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 4.000 zł
36	Przebudowa ul. Rodzinnej w Andrychowie	5.960	5.960	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.139.2017	30.08.2017 r.	30.06.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 5.960 zł
37	Przebudowa ul. Lenartowicza w Andrychowie	39.360	39.360	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.148.2017	27.09.2017 r.	30.11.2018 r.	Agnieszka Wojewodzic	Zakończono w zakresie 2017 r. 39.360 zł
38	Przebudowa parkingu i dróg dojazdowych przy ul. Lenartowicza w Andrychowie	4.674	4.674	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.154.2017	02.10.2017 r.	30.09.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 4.674 zł
39	Przebudowa terenu przy garażach ul. Lenartowicza w Andrychowie	7.282	7.282	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.155.2017	02.10.2017 r.	30.09.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 7.282 zł
40	Przebudowa drogi bocznej od ul. Górskiej w Sulkowicach Łęgu	5.920	5.920	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.156.2017	02.10.2017 r.	31.07.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 5.920 zł

41	Przebudowa ul. Nowa Wieś w Targanicach	41.820	41.820	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.157.2017	02.10.2017 r.	30.11.2018 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2017 r. 41.820 zł
42	Przebudowa ul. Bidasowskiej w Zagórniku	12.546	12.546	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.158.2017	02.10.2017 r.	29.06.2018 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2017 r. 12.546 zł
43	Przebudowa drogi bocznej od ul. Działy w Brzezince	6.000	6.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.159.2017	02.10.2017 r.	29.09.2018 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2017 r. 6.000 zł
44	Budowa ciągu pieszo-rowerowego ul. Lenartowicza w Andrychowie	39.360	39.360	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.25.2017	10.10.2017 r.	30.11.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono w zakresie 2017 r. 39.360 zł
45	Przebudowa łącznika od ul. Zarzecznej do ul. Floriańskiej w Targanicach	8.247	8.247	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.176.2017	31.10.2017 r.	31.10.2018 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2017 r. 8.247 zł
46	Przebudowa łącznika od os. Leśniczówka do os. Kierczaki w Rzykach	12.000	12.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.177.2017	31.10.2017 r.	30.08.2018 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2017 r. 12.000 zł
47	Przebudowa drogi bocznej od ul. Żwirki i Wigury w Targanicach	6.450	6.450	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.178.2017	31.10.2017 r.	30.08.2018 r.	Dawid Walczak	Zakończono w zakresie 2017 r. 6.450 zł
48	Przebudowa ul. ks. Nowaka w Roczynach / równoległa /	4.317	4.317	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.179.2017	31.10.2017 r.	31.05.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 4.317 zł
49	Przebudowa drogi bocznej od ul. Bidasowskiej w Zagórniku	7.380	7.380	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.186.2017	14.11.2017 r.	29.06.2018 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2017 r. 7.380 zł
50	Rozbudowa strefy aktywności gospodarczej w Andrychowie /projekt uzupełniający/	12.054	12.054	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.187.2017	14.11.2017 r.	30.11.2017 r.	Agnieszka Wojewodziec	Zakończono 30.11.2017 r. 12.054 zł

POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE

1	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Andrychowie	1.074.760	1.074.760	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.21.2016	27.09.2016 r.	30.09.2017 r.	Dawid Walczak	Zakończono 14.07.2017 r. 1.040.360 zł
2	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSS w Sulkowicach Łęgu	716.724	716.724	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.31.2016	15.12.2016 r.	31.08.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.08.2017 r. 693.653 zł
3	Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego LKS „Gronie” w Zagórniku	379.999	379.999	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.02.2017	04.01.2017 r.	29.09.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 20.09.2017 r. 378.635 zł
4	Budowa pawilonu sportowego LKS Znicz – etap IV w Sulkowicach Bołęcinie	154.000	153.289	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.22.2017	12.01.2017 r.	31.05.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 20.03.2017 r. 153.289 zł
5	Remont korytarzy parteru i jadalni ZSS w Rzykach	150.000	149.610	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.25.2017	17.01.2017 r.	31.03.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 17.03.2017 r. 149.610 zł
6	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w NZOZ Inwaldzie	26.874	26.874	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.42.2017	13.02.2017 r.	31.03.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 20.03.2017 r. 26.874 zł
7	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w NZOZ Targanicach	19.414	19.414	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.43.2017	13.02.2017 r.	31.03.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 20.03.2017 r. 19.414 zł
8	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w NZOZ ul. Wietrznego	64.975	64.975	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.44.2017	13.02.2017 r.	31.03.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 20.03.2017 r. 64.975 zł
9	Remont sali gimnastycznej w SP 4 w Andrychowie	14.949	14.949	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.50.2017	27.02.2017 r.	16.03.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 16.03.2017 r. 14.949 zł

10	Zabezpieczenie konstrukcji nośnej pokrycia dachu hali sportowej przy ZSS w Targanicach	23.349	23.349	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.51.2017	27.02.2017 r.	26.05.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.05.2017 r. 23.349 zł
11	Remont pokrycia dachu budynku SP 4 w Andrychowie	53.231	53.231	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.52.2017	27.02.2017 r.	28.04.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.04.2017 r. 53.231 zł
12	Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej i co w budynku świetlicy w Sulkowicach Łęgu	46.934	46.934	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.53.2017	27.02.2017 r.	12.04.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 06.04.2017 r. 46.934 zł
13	Dostosowanie budynków użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych	30.000	30.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.84.2017	12.05.2017 r.	29.09.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 12.09.2017 r. 29.993 zł
14	Termomodernizacja ZS w Brzezince	298.700	298.700	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.08.2017	26.05.2017 r.	26.09.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 26.09.2017 r. 298.700 zł
15	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZS w Brzezince	81.927	81.927	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.09.2017	26.05.2017 r.	31.08.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 26.06.2017 r. 81.927 zł
16	Remont tarasu przy Przedszkolu 2 w Andrychowie	55.500	55.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 269/GZO/11-P2/2017	06.06.2017 r.	31.07.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.07.2017 r. 55.500 zł
17	Remont tarasu przy Przedszkolu 4 Andrychowie	55.500	55.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272/GZO/13-P4/2017	08.06.2017 r.	31.08.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 31.08.2017 r. 55.500 zł
18	Termomodernizacja Przedszkola nr 2 w Andrychowie	299.136	299.136	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.11.2017	22.06.2017 r.	22.11.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 22.11.2017 r. 299.136 zł
19	Termomodernizacja Przedszkola nr 4 w Andrychowie	299.530	299.530	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.12.2017	22.06.2017 r.	22.11.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 22.11.2017 r. 299.530 zł

20	Budowa przedszkola w ZSS w Inwaldzie	1.250.000	1.250.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.13.2017	03.07.2017 r.	31.07.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2017 r. 800.000 zł
21	Budowa sieci ciepłej na osiedlu Żwirki i Wigury w Andrychowie – etap I	150.000	147.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.112.2017	17.07.2017 r.	29.09.2017 r.	Katarzyna Jarzyna	Zakończono 29.09.2017 r. 147.000 zł
22	Budowa silowni plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Brzezince	122.611	122.611	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.15.2017	18.07.2017 r.	14.08.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 14.08.2017 r. 122.611 zł
23	Termomodernizacja i przebudowa budynku Biblioteki w Andrychowie	1.360.243	1.075.009	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.16.2017	01.08.2017 r.	28.12.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 28.12.2017 r. 1.013.875 zł
24	Naprawa nawierzchni na placu zabaw przy przedszkolu w Sulkowicach Łęgu	51.512	51.512	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 293/GZO/13/2017	02.08.2017 r.	15.09.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 15.09.2017 r. 51.512 zł
25	Wymiana posadzki sportowej na hali przy ZSS w Sulkowicach Łęgu	99.900	99.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 297/GZO/12/2017	22.08.2017 r.	20.10.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 20.10.2017 r. 99.900 zł
26	Wymiana instalacji elektrycznej w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie	52.510	52.510	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.138.2017	30.08.2017 r.	20.09.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 15.09.2017 r. 52.510 zł
27	Wykonanie odwodnienia Przedszkola nr 2 w Andrychowie	49.000	48.680	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 347/GZO/14/2017	05.09.2017 r.	20.10.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 20.10.2017 r. 48.680 zł
28	Wykonanie zasilania energetycznego do Przedszkola nr 2 w Andrychowie	4.800	4.800	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 348/GZO/15/2017	05.09.2017 r.	08.09.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.09.2017 r. 4.800 zł
29	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZSS w Rzykach	323.430	314.990	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.20.2017	13.09.2017 r.	31.10.2017 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 06.10.2017 r. 314.989 zł

30	Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Domu Kultury w Inwaldzie	62.900	62.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.21.2017	14.09.2017 r.	29.09.2017 r.	Dorota Białek	Zakończono 29.09.2017 r. 62.900 zł
31	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZSS w Roczynach	325.000	324.961	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.23.2017	26.09.2017 r.	31.10.2017 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.10.2017 r. 324.961 zł
32	Budowa przedszkola w ZSS w Roczynach	200.000	200.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.24.2017	02.10.2017 r.	02.05.2018 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2017 r. 200.000 zł
33	Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 4 w Andrychowie	134.000	134.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.26.2017	16.10.2017 r.	30.11.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.11.2017 r. 134.000 zł
34	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w ZSS w Zagórniku	260.000	255.903	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.27.2017	18.10.2017 r.	30.11.2017 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.11.2017 r. 255.903 zł
35	Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie LED w SP nr 2 w Andrychowie	30.701	30.701	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.188.2017	04.12.2017 r.	12.12.2017 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 12.12.2017 r. 30.701 zł
36	Rozbiórka budynku na stadionie „KS Beskid” w Andrychowie	35.700	35.700	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.205.2017	13.12.2017 r.	22.12.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.12.2017 r. 35.700 zł
37	Wykonanie placu zabaw przy Domu Kultury w Inwaldzie	27.674	27.674	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.208.2017	14.12.2017 r.	27.12.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 27.12.2017 r. 27.674 zł
POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE								
1	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza	7.140	7.140	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.30.2013	12.06.2013 r.	31.07.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 05.07.2017 r. 7.140 zł

2	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza zamówienie uzupełniające	3.289	3.289	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.01.2014	14.01.2014 r.	31.07.2017 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 05.07.2017 r. 3.289 zł
3	Rozbiórka kotłowni przy ul. Metalowców w Andrychowie	7000	7.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.86.2015	04.05.2015 r.	09.06.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 09.06.2017 r. 7.000 zł
4	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Andrychowie	23.745	23.745	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.151.2015	09.06.2015 r.	30.03.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 21.03.2017 r. 23.745 zł
5	Budowa zaplecza sanitarno- szatniowego LKS „Halniak” w Targanicach	3.444	3.444	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.104.2016	17.05.2016 r.	31.01.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 04.01.2017 r. 3.444 zł
6	Budowa budynków wielorodzinnych w Andrychowie	64.944	64.944	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.122.2016	13.06.2016 r.	31.10.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 31.10.2017 r. 64.944 zł
7	Rozbiórka oraz odtworzenie budynku przy ul. Rynek 3 w Andrychowie	27.183	27.183	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.123.2016	13.06.2016 r.	30.10.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 26.09.2017 r. 27.183 zł
8	Budowa krytego basenu przyszkolnego w Andrychowie (PFU)	45.000	45.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.154.2016	08.08.2016 r.	16.01.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 16.01.2017 r. 45.000 zł
9	Rozbudowa i przebudowa budynku ZSS w Sułkowicach Bołęcinie	38.544	38.544	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.220.2016	14.11.2016 r.	28.08.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.06.2017 r. 38.544 zł
10	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Andrychów	56.291	56.291	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.225.2016	22.11.2016 r.	16.01.2017 r.	Adam Gałosz	Zakończono 16.01.2017 r. 56.291 zł
11	Konserwacja zabytkowej dzwonnicy w Roczynach	13.500	13.500	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.230.2016	30.11.2016 r.	31.07.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.07.2017 r. 13.500 zł

12	Budowa hali sportowo-widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Andrychowie – konkurs architektoniczny	25.000	10.000	Zadanie zrealizowane. Konkurs architektoniczny	01.01.2017 r.	24.05.207 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 24.05.2017 r. 10.000 zł
13	Rozbudowa budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Inwaldzie	47.970	47.970	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.49.2017	23.02.2017 r.	31.10.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.10.2017 r. 47.970 zł
14	Budowa krytego basenu w Andrychowie	177.120	177.120	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.03.2017	30.03.2017 r.	30.09.2017 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 22.09.2017 r. 177.120 zł
15	Pańska Góra – kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjnej i parkowej – PFU	29.520	29.520	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.78.2017	09.05.2017 r.	31.05.2017 r.	Adam Galosz	Zakończono 31.05.2017 r. 29.520 zł
16	Budowa 19 szt. instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Andrychów	57.195	57.195	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.83.2017	12.05.2017 r.	20.11.2017 r.	Dorota Bialek	Zakończono 23.11.2017 r. 56.852 zł
17	Wdrożenie i przeprowadzenie kampanii informacyjnych na terenie Gminy Andrychów dotyczących produkcji energii z OZE	9.717	9.717	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.86.2017	23.05.2017 r.	30.09.2017 r.	Dorota Bialek	Zakończono 28.09.2017 r. 9.717 zł
18	Rewitalizacja i prace konserwatorskie kaplicy św. Bartłomieja w Zagórniku	10.607	10.607	Zadanie zrealizowane Umowa nr 2151.87.2017	24.05.2017 r.	31.08.2017 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.07.2017 r. 10.607 zł