

## ZADANIA DO REALIZACJI W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego	Wartość szacunkowa zadania w złotych	Wartość zadania wg umowy w złotych	Zaawansowanie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Data zakończenia	Osoba prowadząca zadanie	Telefon kontaktowy Uwagi
<b>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</b>								
1	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Sulkowicach	320.000	320.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.55.2013	10.09.2013 r.	30.04.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2013 r. 319.915 zł
2	Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwaldzie - etap I	700.000	662.947	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.13.2013	02.04.2013 r.	25.10.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 16.10.2013 r. 634.285 zł
3	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Andrychowie	480.000	446.697	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.14.2013	02.04.2013 r.	25.10.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 16.10.2013 r. 438.461 zł
4	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1741K-ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie etap II	260.000	202.635	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.3.2013	22.02.2013 r.	15.11.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.10.2013 r. 202.094 zł
5	Przebudowa drogi na os. Haczki w Rzykach	500.000	354.224	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.2.2013	20.02.2013 r.	28.06.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.06.2013 r. 353.956 zł

6	Przebudowa drogi na os. Haczki w Rzykach – zam. uzupełniające *	17.160	17.160	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.40.2013	04.07.2013 r.	31.07.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 26.07.2013 r. 17.160 zł
7	Przebudowa ul. Cyprysowej w Roczynach – etap I	400.000	509.254	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.12.2013	28.03.2013 r.	30.08.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.08.2013 r. 505.784 zł
8	Przebudowa ul. Cyprysowej w Roczynach – etap II zamówienie uzupełniające *	80.000	77.426	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.43.2013	22.07.2013 r.	30.08.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.08.2013 r. 77.426 zł
9	Przebudowa ul. Cyprysowej w Roczynach – etap II *	87.000	85.712	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.51.2013	19.08.2013 r.	06.09.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 03.09.2013 r. 83.216 zł
10	Przebudowa drogi na os. Gronie w Brzezince	240.000	192.613	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.10.2013	28.03.2013 r.	12.07.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.07.2013 r. 187.003 zł
11	Przebudowa ul. Biadasowskiej /bocznej/w Zagórniku	200.000	124.621	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.11.2013	28.03.2013 r.	22.07.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 08.07.2013 r. 120.239 zł
12	Remont przepustu na ul. Biadasowskiej w Zagórniku *	9.000	7.403	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.101.2013	24.06.2013 r.	04.07.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 04.07.2013 r. 7.403 zł

13	Przebudowa ul. Ks. Nowaka w Roczynach – etap I *	231.370	183.681	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.29.2013	11.06.2013 r.	16.08.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.07.2013 r. 178.331 zł
14	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzyki-Kaczyna w Rzykach *	400.000	339.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.46.2013	08.08.2013 r.	18.09.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 18.09.2013 r. 333.012 zł
15	Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzyki-Kaczyna w Rzykach – roboty dodatkowe*	27.300	27.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.54.2013	09.09.2013 r.	18.09.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 18.09.2013 r. 27.300 zł
16	Przebudowa chodnika przy Domu Kultury w Inwaldzie *	98.000	55.326	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.38.2013	25.06.2013 r.	31.12.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 10.07.2013 r. 41.059 zł
17	Budowa parkingu przy ZSS w Inwaldzie – zam. uzupełniające *	6.500	6.156	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.32.2013	18.06.2013 r.	25.06.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 25.06.2013 r. 6.156 zł
18	Remont kładek pieszo-jezdných oraz remont przepustu przy ul. Nad Potokiem w Targanicach *	40.000	34.926	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.111.2013	03.07.2013 r.	30.08.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 16.08.2013 r. 34.926 zł
19	Przebudowa parkingu przy cmentarzu w Zagórniku *	185.000	136.737	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.39.2013	27.06.2013 r.	31.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 07.08.2013 r. 132.752 zł

20	Przebudowa chodnika przy Domu Kultury w Zagórniku *	117.000	91.242	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.35.2013	21.06.2013 r.	31.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.08.2013 r. 87.968 zł
21	Przebudowa chodnika przy Domu Kultury w Zagórniku – etap II *	62.000	61.524	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.50.2013	16.08.2013 r.	30.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.08.2013 r. 61.524 zł
22	Remont nawierzchni drogi ul. Zarzeczna w Sulkowicach Łęgu *	38.000	36.511	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.138.2013	27.08.2013 r.	20.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 06.09.2013 r. 36.511 zł
23	Remont nawierzchni drogi ul. Ogrodnicza w Roczynach *	30.000	27.775	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.138.2013	27.08.2013 r.	20.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 06.09.2013 r. 27.775 zł
24	Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie wraz z miejscami parkingowymi **	Zadanie wycofano z realizacji z powodu przedłużających się uzgodnień dokumentacji projektowej i procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.						
25	Przebudowa drogi na os. Kierczaki w Rzykach **	Zadanie wycofano z realizacji z powodu braku zgody właściciela nieruchomości na realizację inwestycji na jego gruncie. Z uwagi na powyższe konieczne jest zlecenie zamiennego rozwiązania projektowego.						
26	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Targanicach **	Zadanie wycofano z realizacji z powodu nie uzyskania dofinansowania zadania ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich PROW 2007-2013 r.						

27	Remont drogi powiat. Nr 1741K ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie *	570.000	451.601	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.44.2013	24.07.2013 r.	15.11.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.10.2013 r. 442.022 zł
28	Budowa chodnika przy ul. Raclawickiej w Sułkowicach *	26.000	24.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.97.2013	20.06.2013 r.	30.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.11.2013 r. 24.000 zł
29	Budowa LOA etap II, podetap II.2 od ul. Starowiejskiej do Włókniarzy w Andrychowie *	25.000	16.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.131.2013	12.08.2013 r.	25.10.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 14.10.2013 r. 16.000 zł
30	Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych - remont chodnika ul. Włókniarzy 5	35.000	31.316	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.128.2013	01.08.2013 r.	13.09.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.08.2013 r. 31.316 zł
31	Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych - remont chodnika ul. Lenartowicza 58	25.200	24.920	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.168.2013	15.10.2013 r.	30.11.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 21.11.2013 r. 24.338 zł
32	Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych - remont placu ul. Starowiejska boczna	25.000	20.062	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.172.2013	14.11.2013 r.	30.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.11.2013 r. 20.062 zł
33	Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych - remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Krakowska 87	29.898	29.432	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.175.2013	04.12.2013 r.	18.12.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 18.12.2013 r. 29.432 zł

34	Remont drogi na osiedle Leśniczówka w Rzykach *	91.520	0	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.62.2013	04.12.2013 r	31.07.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończenie zadania w 2014 r.
35	Remont ul. Inwaldzkiej /bocznej/ *	27.000	0	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.63.2013	04.12.2013 r	31.07.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończenie zadania w 2014 r.
36	Zabezpieczenie osuwiska przy dr. na os. Świerkowe w Targanicach *	48.968	44.954	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.169.2013	15.10.2013 r.	20.11.2013 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 19.11.2013 r. 44.954 zł
37	Naprawa kładki na os. Potrójna w Rzykach *	13.000	13.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.170.2013	15.10.2013 r.	30.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.11.2013 r. 13.000 zł
38	Remont nawierzchni drogi na os. Kuwik w Inwaldzie *	30.000	25.039	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.167.2013	15.10.2013 r.	08.11.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 08.11.2013 r. 25.039 zł
39	Konserwacja rowów, poboczy i przepustów wzdłuż dróg i ulic na terenie Gminy Andrychów	241.125	241.125	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.06.2013	08.03.2013 r.	31.10.2013 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 31.10.2013 r. 238.462 zł
40	Utrzymanie dróg żwirowych na terenie Gminy Andrychów	125.718	125.718	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.07.2013	18.03.2013 r.	31.10.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.10.2013 r. 121.899 zł

41	Remonty cząstkowe – naprawa nawierzchni jezdni dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów	380.000	370.509	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.04.2013	28.02.2013 r.	31.10.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.10.2013 r. 350.322 zł
42	Dostawa materiałów budowlanych i kamiennych na potrzeby Gminy Andrychów	250.000	224.611	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.21.2013	23.04.2013 r.	15.11.2013 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 15.11.2013 r. 215.641 zł
43	Utrzymanie dróg o nawierzchni kamiennej oraz poboczy na terenie Gminy Andrychów *	125.000	112.560	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.42.2013	15.07.2013 r.	30.11.2013 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 30.11.2013 r. 90.399 zł
44	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Gminy Andrychów	40.000	36.943	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.35.2013 2151.126.2013	12.02.2013 r. 19.07.2013 r.	28.06.2013 r. 20.12.2013 r.	Dorota Białek	Zakończono 20.12.2013 r. 36.913 zł
45	Kupno energii elektrycznej	1.250.000	1.249.385	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.71.2012	18.12.2012 r.	31.12.2013 r.	Jerzy Dwojak	
46	Kupno i sprzedaż ciepła 2012/2013	1.018.778	1.018.778	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.60.2012	24.08.2012 r.	31.08.2013 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 31.08.2013 r. 1.018.778 zł
47	Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w Gminie Andrychów	100.000	73.470	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.75.2012	28.12.2012 r.	31.05.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.05.2013 r. 62.898 zł
48	Bieżące czyszczenie i utrzymanie drożności wpustów ulicznych i studni rewizyjnych na drogach gminnych w Andrychowiu *	35.000	30.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.90.2013	05.06.2013 r.	31.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.11.2013 r. 11.729 zł

49	Utrzymanie fontann w Andrychowie	20.000	17.343	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.82.2013	16.05.2013 r.	16.08.2013 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 16.08.2013 r. 17.343 zł
50	Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w Gminie Andrychów – usługa uzupełn. *	113.160	113.160	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.31.2013 272.57.2013	17.06.2013 r.	27.12.2013 r.	Jerzy Dwojak	
51	Kupno i sprzedaż ciepła 2013/2014	441.240	441.240	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.53.2013	29.08.2013 r.	31.12.2013 r.	Tomasz Niedziela	
<b>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE</b>								
1	Rozbudowa ul. Metalowców w Andrychowie wraz z miejscami parkingowymi	65.000	19.003	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.15.2013	10.01.2013 r.	31.03.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2013 r. 19.003 zł
2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1737K Andrychów- Rzyki- Jagódki	43.785	35.028	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.158.2012	30.11.2012 r.	30.05.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2013 r. 35.028 zł
3	Przebudowa przepustu na potoku „Bez nazwy” w Inwałdzie	36.000	36.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.164.2012	06.12.2012 r.	30.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 02.07.2013 r. 36.000 zł



4	Przebudowa parkingu przy kościele w Sulkowicach Bołęcinie	31.040	0	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.161.2012	30.11.2012 r.	31. 01.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2013 r. 0 zł
5	Koncepcja projektowa rozszerzenia SSE „Krakowski Park Technologiczny” w zakresie budowy infrastruktury drogowej wraz z uzbrojeniem technicznym	50.000	30.135	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.180.2012	21.12.2012 r.	12.04.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 12.04.2013 r. 30.135 zł
6	Przebudowa mostu przy ul. Wadowicka/ boczna/ na os. Kuwik w Inwaldzie	23.838	23.838	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.163.2012	06.12.2012 r.	30.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 26.07.2013 r. 11.919 zł
7	Rozbudowa ul. Ks. Nowaka – etap II w Roczynach	14.096	14.096	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 349/2011	25.10.2011 r.	15.08.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 20.08.2013 r. 13.509 zł
8	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tkacka /boczna/ - etap II	6.458	6.458	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.13.2012	15.03.2012 r.	29.11.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 26.09.2013 r. 6.458 zł
9	Przebudowa placu targowego ul. Batorego w Andrychowie	5.535	5.535	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 406/2011	01.12.2011 r.	19.04.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.05.2013 r. 2.638 zł
10	Przeglądy obiektów mostowych	10.000	9.813	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.98.2013	21.06.2013 r.	30.09.2013 r.	Dorota Białek	Zakończono 06.09.2013 r. 9.813 zł

11	Projekty organizacji ruchu	10.000	61.377	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.94.2013	14.06.2013 r.	29.11.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 29.11.2013 r. 61.377 zł
12	Przebudowa mostu w ciągu drogi na os. Sordyle w Rzykach *	20.000	7.675	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.22.2013	05.02.2013 r.	28.02.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2013 r. 7.675 zł
13	Przebudowa mostu w ciągu drogi do kościoła w Rzykach *	25.000	9.250	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.25.2013	07.02.2013 r.	28.02.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2013 r. 9.250 zł
14	Przebudowa ul. Dąbrowskiego /bocznej/ w Andrychowie *	40.000	14.760	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.34.2013	12.02.2013 r.	03.01.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2013 r. 14.760 zł
15	Przebudowa ul. Pogodnej w Targanicach i Brzezince *	20.000	17.220	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.53.2013	18.03.2013 r.	30.10.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 05.09.2013 r. 17.220 zł
16	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Rocznach *	36.900	36.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.83.2013	20.05.2013 r.	23.12.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.12.2013 r. 36.900 zł
17	Budowa preizolowanej sieci ciepłej do budynków na osiedlu Żwirki i Wigury w Andrychowie *	43.050	43.050	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.118.2013	09.07.2013 r.	31.03.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono w zakresie 2013 r. 0 zł

18	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza *	184.140	71.402	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.30.2013	12.06.2013 r.	30.07.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2013 r. 71.402 zł
19	Przebudowa dr. Gminnej os. Korcza w obrębie skrzyżowania z DK52 ul. Wadowicką w Inwaldzie *	27.306	27.306	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.106.2013	25.06.2013 r.	30.06.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2013 r. 27.306 zł
20	Przebudowa ul. Konopnickiej w Andrychowie *	6.458	6.458	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.127.2013	01.08.2013 r.	30.06.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2013 r. 6.458 zł
21	Przebudowa drogi łączącej ul. Włókniarzy z ul. Starowiejską w Andrychowie *	10.701	10.701	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.107.2013	25.06.2013 r.	30.06.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2013 r. 10.701 zł
22	Wykonanie ekspertyzy kładki pieszej na potoku Wieprzówka w Andrychowie *	6.150	6.150	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.166.2013	15.10.2013 r.	30.10.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 30.10.2013 r. 6.150 zł
<b>POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</b>								
1	Adaptacja budynku inkubatora dla potrzeb OPS w Andrychowie	500.000	329.558	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.22.2013	26.04.2013 r.	29.11.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono w zakresie 2013 r. 22.11.2013 r. 306.600 zł

2	Zmiana konstrukcji dachu budynku ZSS w Zagórniku	400.700	312.645	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.17.2013	02.04.2013 r.	31.08.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 27.08.2013 r. 305.824 zł
3	Budowa skateparku w Andrychowie	400.000	368.494	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.08.2013	26.03.2013 r.	30.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 23.08.2013 r. 355.305 zł
4	Termomodernizacja Przedszkola nr 3 w Andrychowie	283.000	236.638	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.16.2013	02.04.2013 r.	28.06.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 28.06.2013 r. 229.746 zł
5	Budowa placu zabaw przy SP 4 w Andrychowie w ramach programu Radosna Szkoła	231.000	168.754	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.37.2013	25.06.2013 r.	30.09.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 27.09.2013 r. 168.754 zł
6	Wymiana pokrycia dachów w ZSS w Targanicach	125.000	112.256	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.18.2013	04.04.2013 r.	31.08.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 23.08.2013 r. 112.233 zł
7	Budowa placu zabaw przy ZSS w Rzykach w ramach programu Radosna Szkoła	120.000	107.350	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.25.2013	07.05.2013 r.	30.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 08.10.2013 r. 86.417 zł
8	Budowa placu zabaw przy ZSS w Targanicach w ramach programu Radosna Szkoła	120.000	95.340	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.26.2013	08.05.2013 r.	30.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 23.08.2013 r. 95.340 zł

9	Przebudowa instalacji co w Przedszkolu nr 5 w Andrychowie	110.000	73.969	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.34.2013	18.06.2013 r.	23.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 13.08.2013 r. 72.458 zł
10	Adaptacja pomieszczeń socjalno-szatniowych w SP 4 w Andrychowie	68.500	50.989	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.33.2013	18.06.2013 r.	15.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 14.08.2013 r. 50.989 zł
11	Przebudowa instalacji co w SP 2 w Andrychowie **	100.000	Zadania wycofane z realizacji z uwagi na potrzebę wykonania kompleksowego remontu pokrycia dachowego szkół – SP 2 i GM 1 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej i ekspertyzy więźby dachowej.					
12	Przebudowa instalacji co w GM 1 w Andrychowie **	96.000						
13	Zmiana sposobu użytkowania lokalu biurowego na lokal socjalny zamieszkania zbiorowego w budynku przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie	51.500	51.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.176.2012	13.12.2012 r.	31.03.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 29.03.2013 r. 51.483 zł
14	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Andrychowie	50.000	63.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.19.2013 2151.68.2013	30.01.2013 r. 29.04.2013 r.	29.03.2013 r. 14.06.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 04.06.2013 r. 62.175 zł
15	Rozbiórka komina stalowego zlokalizowanego przy kotłowni na ul. Metalowców 2 w Andrychowie	19.926	19.926	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.131.2012	02.10.2012 r.	31.01.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.01.2013 r. 19.926 zł
16	Wymiana okien w budynku ul. Metalowców 6 w Andrychowie *	15.000	11.949	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.16.2013	23.01.2013 r.	28.02.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 21.02.2013 r. 11.949 zł





17	Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie *	45.000	40.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.67.2013	26.04.2013 r.	31.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2013 r. 40.889 zł
18	Budowa skateparku w Andrychowie / roboty dodatkowe/ *	22.000	21.278	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.24.2013	07.05.2013 r.	30.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2013 r. 21.278 zł
19	Termomodernizacja budynków ZSS w Targanicach *	460.000	328.925	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.28.2013	29.05.2013 r.	28.08.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 23.08.2013 r. 328.915 zł
20	Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 w Andrychowie *	26.000	19.912	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.41.2013	10.07.2013 r.	30.07.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 26.07.2013 r. 19.332 zł
21	Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 4 w Andrychowie *	24.000	24.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.99.2013	24.06.2013 r.	28.08.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 26.08.2013 r. 23.890 zł
22	Remont pomieszczeń budynku ZSS w Roczynach *	27.500	27.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.100.2013	24.06.2013 r.	31.07.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.07.2013 r. 27.208 zł
23	Remont pomieszczeń w ZSS w Rzykach *	30.000	29.603	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.125.2013	19.07.2013 r.	23.08.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 20.08.2013 r. 29.603 zł

24	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy SP 2 i GM 1 w Andrychowie *	92.016	92.016	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.58.2013	03.10.2013 r.	29.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2013 r. 92.016 zł
25	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu budynku Rynek 14 w Andrychowie *	65.000	64.437	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.130.2013	07.08.2013 r.	30.09.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.09.2013 r. 64.219 zł
26	Wymiana fasady stolarki okiennej w GM 2 w Andrychowie *	70.000	69.200	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.148.2013	23.09.2013 r.	15.11.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 28.10.2013 r. 69.003 zł
27	Renowacja zabytkowej kapliczki w Roczynach *	35.000	32.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.152.2013	04.10.2013 r.	23.12.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono w zakresie 2013 r. 13.000 zł
28	Adaptacja budynku inkubatora dla potrzeb OPS w Andrychowie – roboty dodatkowe *	45.000	44.430	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.60.2013	31.10.2013 r.	28.11.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 20.11.2013 r. 44.430 zł
<b>POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE</b>								
1	Zagospodarowanie terenu przyszkolnego w SP nr 4	14.981	14.981	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.28.2012	13.04.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 17.12.2013 r. 0 zł

2	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Inwaldzie	8.280	8.280	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.2.2012	16.02.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 21.08.2013 r. 2.415 zł
3	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Roczynach	8.160	8.160	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.9.2012	13.03.2012 r.	28.05.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 21.08.2013 r. 2.380 zł
4	Zagospodarowanie terenów Parku Miejskiego dla potrzeb placu zabaw w Andrychowie	6.780	6.780	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.6.2012	09.03.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 28.08.2013 r. 1.582 zł
5	Prace konserwatorskie i restauratorskie kamiennej kapliczki MBNP w Roczynach	1.900	1.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.166.2012	10.12.2012 r.	28.05.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 30.04.2013 r. 1.900 zł
6	Budowa budynków socjalnych w Andrychowie *	30.000	21.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.41.2013 272.56.2013	20.02.2013 r. 25.03.2013 r.	17.04.2013 r. 31.03..2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2013 r. 21.600 zł
7	Prace konserwatorskie przy zabytku kaplica pw. Św. Bartłomieja w Zagórniku *	15.000	11.931	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.49.2013	04.03.2013 r.	28.06.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 10.06.2013 r. 11.931 zł
8	Modernizacja budynku Domu Kultury w Targanicach *	25.000	20.418	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.50.2013	04.03.2013 r.	30.04.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.04.2013 r. 20.418 zł



9	Wymiana pokrycia dachu budynku SP2 i GM1 w Andrychowie - ekspertyza techniczna *	36.000	9.840	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.80.2013	13.05.2013 r.	17.06.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 17.06.2013 r. 9.840 zł
10	Remont pomieszczeń Przedszkola nr 3 w Andrychowie *	3.000	2.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.87.2013	04.05.2013 r.	06.06.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 06.06.2013 r. 2.600 zł
11	Wymiana pokrycia dachu budynku SP2 i GM1 w Andrychowie - dokumentacja projektowa *	7.000	5.535	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.108.2013	01.07.2013 r.	31.12.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 22.12.2012 r.\ 5.535 zł
12	Budowa przedszkola przy ZSS w Roczynach *	15.000	10.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.129.2013	02.08.2013 r.	30.09.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono w zakresie 2013 r. 10.000 zł
13	Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania i ocieplenie budynku OSP w Rzykach wraz z zagospodar. terenów sportowych *	15.000	7.680	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 108/2013	08.08.2013 r.	30.06.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2013 r. 7.680 zł

	zadanie zrealizowane
	zadanie w trakcie realizacji
	zadanie w trakcie wyboru wykonawcy
	zadanie nie rozpoczęte

- \* zadanie wprowadzone do realizacji w trakcie roku budżetowego
- \* zadanie wykreślone z realizacji w trakcie roku budżetowego