

**UMOWY REALIZOWANE W 2012 ROKU**

Lp	Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego	Wartość szacunkowa zadania	Wartość zadania wg umowy	Zaawansowanie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Data zakończenia umowy	Osoba prowadząca	Ostateczna wartość zadania
<b>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</b>								
1	Budowa LOA od ul. Biała Droga do ul. Batorego etap II	2.576.988	2.576.988	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.156.2011	16.06.2011 r.	31.08.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 03.08.2012 r. 2.096.468 zł
2	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tkacka /boczna/ w Andrychowie	185.000	131.817	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.389.2011	25.11.2011 r.	31.01.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.01.2012r. 131.817 zł
3	Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Gminy Andrychów	42.000	42.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.32.2012	29.02.2012 r.	27.12.2012 r.	Dorota Bialek	Zakończono 16.11.2012 r. 42.000 zł
4	Przebudowa ul. Solakiewicza w Zagórniku - etap II	790.000	605.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.07.2012	09.03.2012 r.	29.06.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 19.06.2012 r. 596.407 zł
5	Przebudowa ul. Widokowej w Targanicach	740.000	410.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.08.2012	09.03.2012 r.	29.06.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.05.2012r. 373.866 zł
6	Remont parkingu przy kościele w Targanicach oraz renowacja boiska sportowego	180.000	110.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.10.2012	15.03.2012 r.	29.06.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 29.06.2012 r. 104.085 zł
7	Przebudowa ul. Słonecznej w Brzezince	1.280.000	895.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.11.2012	15.03.2012 r.	29.06.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.06.2012 r. 894.190 zł

8	Budowa chodnika ul. Bielska i parkingu przy kościele w Rocznach	608.000	445.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.15.2012	21.03.2012 r.	28.05.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.05.2012 r. 439.900 zł
9	Naprawa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów	250.000	215.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.16.2012	22.03.2012 r.	31.07.2012 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.05.2012 r. 213.651 zł
10	Budowa parkingu w centrum Rzyk	245.000	168.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.19.2012	28.03.2012 r.	29.06.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.06.2012r. 167.716 zł
11	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Inwaldzie	215.000	148.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.20.2012	28.03.2012 r.	22.06.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.06.2012r. 146.797 zł
12	Poprawa bezpieczeństwa ciągów pieszych i miejsc parkingowych na terenie Gminy Andrychów	10.000	10.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.46.2012	28.03.2012 r.	27.04.2012 r.	Dorota Bialek	Zakończono 16.04.2012 r. 9.883 zł
13	Przebudowa ul. Farmerskiej w Sulkowicach Bołęcinie. – etap II	180.000	100.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.26.2012	04.04.2012 r.	29.06.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 14.06.2012r. 99.693 zł
14	Remont mostu na potoku „Pod Puszcza” ul. Wierzbowa w Targanicach	35.000	29.767	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.55.2012	04.04.2012 r.	17.04.2012 r.	Waldemar Zajac	Zakończono 17.04.2012r. 29.767 zł
15	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni wzdłuż dróg na terenie Gminy Andrychów	40.000	37.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.27.2012	12.04.2012 r.	30.10.2012 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 30.10.2012 r. 36.968 zł
16	Remonty dróg żwirowych na terenie Gminy Andrychów	400.000	428.904	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.29.2012	13.04.2012 r.	30.11.2012 r.	Waldemar Zajac	Zakończono 30.11.2012 r. 397.881 zł
17	Remonty rowów, poboczy i przepustów wzdłuż dróg na terenie Gminy Andrychów	600.000	616.106	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.31.2012	17.04.2012r.	15.11.2012r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 15.11.2012 r. 508.750 zł

18	Remont ul. Turystycznej w Sulkowicach Lęgu - etap II	567.400	340.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.32.2012	24.04.2012 r.	31.07.2012r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.07.2012 r. 310.617 zł
19	Remont ul. Wyzwolenia w Andrychowie	1.885.900	1.015.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.34.2012	27.04.2012 r.	31.08.2012r .	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.08.2012r. 1.003.159 zł
20	Remont ul. Granicznej /boczna/ w Roczynach	191.200	195.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.36.2012	04.05.2012r.	31.07.2012r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.07.2012 r. 194.925 zł
21	Remont parkingu przy kościele Zagórnika	276.100	214.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.37.2012	14.05.2012r.	31.07.2012r.	Urszula Siekierska	Zakończono 02.07.2012r. 213.997 zł
22	Utrzymanie fontann w Andrychowie	35.000	34.875	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.78.2012	16.05.2012 r.	21.10.2012 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 21.10.2012 r. 34.875 zł
23	Remont odwodnienia ul. Podgórska w Roczynach	20.000	19.647	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.81.2012	18.05.2012r.	31.05.2012r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.05.2012 r. 19.647 zł
24	Przebudowa ul. Farmerskiej w Sulkowicach Bołęcinie /roboty uzupełniające/	17.800	17.539	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.40.2012	21.05.2012r.	30.08.2012r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.07.2012r. 16.933 zł
25	Remont parkingu przy kościele w Targanicach / roboty uzupełniające/	50.000	50.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.43.2012	25.05.2012 r.	31.07.2012r .	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.07.2012 r. 48.906 zł
26	Remont ul. Tkackiej /bocznej/ w Andrychowie	128.400	100.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.45.2012	04.06.2012 r.	20.07.2012r .	Urszula Stanek	Zakończono 19.07.2012 r. 94.289 zł
27	Budowa parkingu przy SP w Inwaldzie / roboty uzupełniające/	69.970	57.140	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.48.2012	15.06.2012 r.	31.07.2012r .	Urszula Stanek	Zakończono 04.07.2012r. 57.140 zł

28	Remonty nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów /roboty uzupełniające/	106.500	106.026	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.52.2012	29.06.2012 r.	31.10.2012 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.10.2012 r. 105.534 zł
29	Remont mostu przy ul. Nowa Wieś w Targanicach	30.000	24.200	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.100.2012	29.06.2012 r.	14.09.2012 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 14.09.2012 r. 24.200 zł
30	Remont drogi Rzyki – Kaczyna w Rzykach	142.800	119.980	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.55.2012	03.07.2012 r.	31.08.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.08.2012r. 119.919 zł
31	Remont ul. Wyzwolenia w Andrychowie /zamówienie dodatkowe /	55.002	53.247	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.56.2012	25.07.2012 r.	31.07.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.07.2012 r. 53.247 zł
32	Remont ul. Tkackiej /bocznej/ w Andrychowie/ roboty uzupełniające/	15.000	13.397	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.58.2012	17.08.2012 r.	31.08.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.08.2012r. 13.397 zł
33	Remont mostu na os. Potrójna w Rzykach	15.200	12.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.119.2012	20.08.2012 r.	14.09.2012 r.	Waldemar Zajac	Zakończono 14.09.2012 r. 12.300 zł
34	Budowa oświetlenia parkingu w Zagórniku/	14.000	12.583	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.121.2012	22.08.2012 r.	31.08.2012 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.08.2012 r. 12.583 zł
35	Kupno i sprzedaż ciepła	508.000	508.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.60.2012	24.08.2012 r.	31.12.2012 r.	Grzegorz Góra	Zakończono 31.12.2012 r. 448.585 zł
36	Przebudowa drogi na os. Kierczaki w Rzykach – etap I	400.000	310.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.62.2012	10.09.2012 r.	20.11.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 13.11.2012r. 147.810 zł
37	Remont chodnika-łącznik ul. Pachla i ul. Daszyńskiego w Andrychowie	40.338	36.819	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.128.2012	24.09.2012 r.	31.10.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.10.2012 r. 36.819 zł

38	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 52w Inwaldzie	840.000	620.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr V/59/ZP/P-1/2012	25.09.2012 r.	30.11.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 26.10.2012 r. 619.970 zł
39	Remont chodnika przy ul. Włókniarzy 4 w Andrychowie	24.006	23.584	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.132.2012	02.10.2012 r.	31.10.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.10.2012 r. 20.696 zł
40	Remont ul. Brzozowej w Targanicach	54.783	49.803	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.133.2012	02.10.2012 r.	19.10.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 19.10.2012 r. 49.803 zł
41	Remont łącznika do ul. Sadowej w Sulkowicach Łęgu	10.716	9.742	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.133.2012	02.10.2012 r.	19.10.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 19.10.2012 r. 9.742 zł
42	Budowa zatoki parkingowej ul. Lenartowicza 44 oraz remont chodnika ul. Lenartowicza 68-70 w Andrychowie	144.215	115.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.64.2012	26.10.2012 r.	30.11.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.11.2012 r. 114.696 zł
43	Budowa chodnika przy ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie etap I	254.632	193.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.65.2012	26.10.2012 r.	20.12.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.11.2012 r. 192.867 zł
44	Remont chodnika ul. 27 Stycznia w Andrychowie	25.354	24.492	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.149.2012	26.10.2012 r.	22.11.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.11.2012 r. 24.492 zł
45	Remont parkingu przy kaplicy w Brzezince	9.000	9.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.155.2012	23.11.2012 r.	07.12.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 07.12.2012 r. 8.999 zł

46	Budowa oświetlenia ul. Rakowa w Inwaldzie	11.800	11.800	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.162.2012	03.12.2012 r.	21.12.2012 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 19.12.2012 r. 11.800 zł
47	Remont ścianek czołowych na przepustach w Zagórniku	12.000	11.798	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.167.2012	11.12.2012 r.	20.12.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 20.12.2012 r. 11.798 zł
48.	Remont ciągu pieszego przy Przedszkolu nr3 w Andrychowie	8.500	8.150	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.168.2012	11.12.2012 r.	20.12.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.12.2012 r. 8.150 zł
<b><i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE</i></b>								
1	Przebudowa ul. Prusa w Andrychowie	24.400	24.400	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.90.2010	15.03.2010 r.	31.07.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 23.07.2012 r. 24.400 zł
2	Budowa chodnika ul. Krakowska w Andrychowie	7.625	7.625	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.136.2010	14.04.2010 r.	31.12.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 13.12.2012 r. 7.625 zł
3	Budowa chodnika ul. Kościelna w Sulkowicach Łęgu	15.616	15.616	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.316.2011	29.06.2010 r.	30.03.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.03.2012 r. 15.616 zł
4	Budowa chodnika ul. Kilińskiego do mostu ul. Solakiewicza	22.936	22.936	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.317.2011	29.06.2010 r.	30.03.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 30.03.2012 r. 22.936 zł

5	Koncepcje rozbudowy skrzyżowania ul. Krakowskiej, Batorego i 1 Maja w Andrychowie	32.000	32.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.219.2011	24.08.2011 r.	30.03.2012 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 22.03.2012 r. 32.000 zł
6	Rozbudowa ul. Ks. Nowaka – etap II w Roczynach	14.100	14.100	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.349.2011	25.10.2011 r.	15.08.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2012 r. 14.100 zł
7	Przebudowa ul. Spacerowej w Inwaldzie	8.487	8.487	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.395.2011	29.11.2011 r.	31.07.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 23.07.2012 r. 8.487 zł
8	Przebudowa drogi do SKR w Sulkowicach Łęgu	19.567	19.567	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.397.2011	29.11.2011 r.	30.10.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 17.10.2012 r. 19.567 zł
9	Budowa chodnika ul. Centralna w Sulkowicach Łęgu	26.519	26.519	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.398.2011	29.11.2011 r.	30.10.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 05.10.2012 r. 26.519 zł
10	Przebudowa ul. Baczyńskiego - etap IV w Andrychowie	18.486	18.486	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.399.2011	29.11.2011 r.	31.12.2012 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 31.12.2012 r. 18.486 zł
11	Przebudowa drogi os. Gierkówka w Targanicach	13.136	13.136	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.400.2011	29.11.2011 r.	20.12.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 17.12.2012 r. 13.136 zł
12	Przebudowa ul. Hulakówka w Zagórniku	7.011	7.011	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.405.2011	01.12.2011 r.	31.08.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 22.06.2012 r. 7.011 zł

13	Przebudowa placu targowego ul. Batorego w Andrychowcie	2.900	2.900	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.406.2011	01.12.2011 r.	19.06.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2012 r. 2.900 zł
14	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tkacka /boczna/ - etap II	10.760	10.760	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.13.2012	15.03.2012 r.	29.11.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2012 r. 10.760 zł
15	Remont drogi Rzyki - Kaczyna w Rzykach	20.200	17.220	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.41.2011	20.03.2012 r.	31.05.2012 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 31.05.2012 r. 17.220 zł
16	Przebudowa drogi na os. Haczki w Rzykach	18.500	17.220	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.102.2012	02.07.2012 r.	30.11.2012 r.	Urszula Stanek	Zakończono 30.11.2012 r. 17.220 zł
17	Przeglądy obiektów mostowych na drogach gminnych	18.600	18.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.116.2012	08.08.2012 r.	30.08.2012 r.	Dorota Białek	Zakończono 30.08.2012 r. 18.600 zł
18	Budowa chodnika przy drodze 1737K Andrychów- Rzyki- Jagódki	5.000	4.800	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.158.2012	30.11.2012 r.	30.05.2014r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2012 r. 4.800 zł
19	Przebudowa parkingu przy kościele w Sulkowicach Bołęcinie	3.400	3.400	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.161.2012	30.11.2012 r.	31.01.2014r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2012 r. 3.400 zł
20	Przebudowa mostu przy ul. Wadowicka / boczna/ w Inwaldzie	2.000	1.500	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.163.2012	06.12.2012 r.	30.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2012 r. 1.500 zł



21	Przebudowa przepustu na potoku Stawki w Inwaldzie	2.000	1.500	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.164.2012	05.12.2012 r.	30.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2012 r. 1.500 zł
<b>POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</b>								
1	Remont posadzki korytarza na I piętrze ZSS w Rzykach	20.000	25.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.24.2012	07.02.2012 r.	24.02.2012r.	Danuta Trojak	Zakończono 24.02.2012 r. 25.000 zł
2	Remont instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia w ZSS w Roczynach	50.000	48.672	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.30.2012	13.02.2012 r.	29.02.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 29.02.2012 r. 48.671 zł
3	Wymiana wymiennika ciepła w Przedszkolu nr 2 w Andrychowie	50.000	48.339	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.33.2012	29.02.2012 r.	31.08.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.08.2012 r. 48.339 zł
4	Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 5	15.000	13.194	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.39.2012	14.03.2012 r.	30.04.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 10.04.2012 r. 13.194 zł
5	Budowa sieci ciepłej od OPS do kotłowni na ul. Metalowców w Andrychowie	2.780.700	2.370.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.12.2012	15.03.2012 r.	30.10.2012 r.	Grzegorz Góra	Zakończono 11.10.2012 r. 2.344.187 zł
6	Remont instalacji elektrycznej z wymianą oświetlenia kuchni ZSS Rzykach	35.000	28.729	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.42.2012	21.03.2012 r.	10.05.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 07.05.2012r. 28.729 zł

7	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” przy ZSS w Roczynach	122.800	96.922	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.17.2012	23.03.2012 r.	30.06.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 29.06.2012 r. 96.922 zł
8	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” przy ZSS w Sulkowicach Łęgu	126.000	99.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.18.2012	23.03.2012 r.	02.07.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 31.05.2012 r. 99.300 zł
9	Remont sanitariatów w budynku „C” ZSS w Roczynach	25.000	20.295	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.49.2012	04.04.2012 r.	31.05.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 09.05.2012r. 20.295 zł
10	Wymiana wymiennika ciepła w budynku Domu Kultury w Andrychowie	36.500	32.595	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.50.2012	04.04.2012 r.	28.09.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 28.09.2012 r. 32.595 zł
11	Wymiana wymiennika ciepła w budynku NZOZ „VENA” w Andrychowie	41.000	34.400	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.51.2012	04.04.2012 r.	31.08.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 24.08.2012 r. 34.400 zł
12	Wymiana wymiennika ciepła w budynku pawilonu „Podkowa” w Andrychowie	36.000	30.750	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.52.2012	04.04.2012 r.	31.08.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.08.2012 r. 30.750 zł
13	Wymiana wymiennika ciepła w budynku Biblioteki Miejskiej w Andrychowie	19.000	15.990	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.53.2012	04.04.2012 r.	31.08.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.08.2012 r. 15.990 zł
14	Wymiana wymiennika ciepła w byłej siedzibie ZOMK w Andrychowie	16.000	13.530	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.54.2012	04.04.2012 r.	28.09.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 28.09.2012 r. 13.530 zł

15	Remont sanitariatów w Przedszkolu nr 4	63.800	63.808	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.69.2012	13.04.2012 r.	24.08.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 24.08.2012 r. 63.808 zł
16	Remont sanitariatów w Przedszkolu nr 5	55.800	55.800	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.70.2012	18.04.2012r.	24.08.2012r.	Danuta Trojak	Zakończono 01.08.2012 r. 55.800 zł
17	Remont ścian kuchni w ZSS w Rzykach	15. 500	15. 052	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.72.2012	20.04.2012r.	30.05.2012r.	Danuta Trojak	Zakończono 30.05.2012r. 14.996 zł
18	Remont schodów oraz remont ogrodzenia działki Przedszkola w Targanicach	16.800	16.621	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.74.2012r.	27.04.2012r.	22.06.2012r.	Danuta Trojak	Zakończono 01.06.2012r. 16.621 zł
19	Remont pokrycia dachu w ZSS w Inwaldzie	105.000	79.214	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.39.2012	16.05.2012 r.	31.07.2012r	Danuta Trojak	Zakończono 31.07.2012 r. 79.214 zł
20	Remont pomieszczeń biurowych w budynku Rynek 16 w Andrychowie	10.000	9.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.80.2012r.	18.05.2012r.	31.05.2012r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.05.2012r. 8.594 zł
21	Docieplenie ścian zewnętrznych i stropów budynku SP nr 4 w Andrychowie	652.000	681.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.41.2012	25.05.2012 r.	31.07.2012r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.07.2012 r. 679.643 zł
22	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” przy SP2 w Andrychowie	128.000	124.230	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.44.2012	01.06.2012 r.	30.07.2012r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.07.2012 r. 123.726 zł

23	Remont ogrodzenia w Przedszkolu nr 3	3.500	3.275	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.88.2012	18.06.2012 r.	02.07.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 21.06.2012 r. 3.275 zł
24	Wymiana instalacji elektrycznej i klimatyzatora w budynku Urzędu Miasta	14.000	14.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.90.2012	20.06.2012 r.	06.07.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 03.07.2012 r. 12.562 zł
25	Remont pomieszczenia kuchennych w Przedszkolu nr 3	50.000	42.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.94.2012	21.06.2012 r.	14.08.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 14.08.2012 r. 42.296 zł
26	Wymiana witryn okiennych w SP 4 w Andrychowie	41.000	37.200	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 154 GZO/12SP4/2012	09.07.2012 r.	27.07.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 27.07.2012r. 37.200 zł
27	Odwodnienie cmentarza komunalnego w Roczynach	65.000	61.070	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.114.2012	27.07.2012 r.	28.09.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 28.09.2012 r. 61.069 zł
28	Budowa sieci ciepłej od OPS do kotłowni ul. Metalowców / roboty uzupełniające I/ w Andrychowie	140.000	140.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.61.2012	31.08.2012 r.	12.10.2012 r.	Grzegorz Góra	Zakończono 11.10.2012 r. 139.753 zł
29	Budowa sieci ciepłej od OPS do kotłowni ul. Metalowców / roboty uzupełniające II/ w Andrychowie	30.000	30.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.67.2012	26.10.2012 r.	09.11.2012 r.	Grzegorz Góra	Zakończono 09.11.2012r. 28.995 zł
30	Remont instalacji co w SP nr.4 w Andrychowie	13.000	12.669	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 284/21SP4/2012	30.11.2012 r.	14.12.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 14.12.2012r. 12.669 zł

31	Remont instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr.5 w Andrychowie	13.000	11.910	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 297/9-P5/2012	12.12.2012 r.	17.12.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 17.12.2012r. 11.910 zł
<b>POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE</b>								
1	Adaptacja budynku inkubatora dla potrzeb OPS w Andrychowie	48.954	15.498	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.337.2011	12.10.2011 r.	31.07.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 29.05.2012r. 15.498 zł
2	Adaptacja pomieszczeń zlokalizowanych w budynku przy ul. Rynek	13.838	5.995	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.376.2011	15.11.2011r.	16.05.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 16.05.2012r. 5.995 zł
3	Zagospodarowanie terenów szkolnych przy GM nr 1 i SP nr 2 w Andrychowie	43.050	18.050	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.384.2011	18.11.2011 r.	28.09.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 28.09.2012r. 18.050 zł
4	Odwodnienie cmentarza komunalnego w Roczynach	15.000	14.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.20.2012	23.01.2012 r.	31.05.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 20.06.2012 r. 12.670 zł
5	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Inwaldzie	5.540	5.540	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.02.2012	16.02.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2012 r. 5.540 zł
6	Budowa skateparku w Andrychowie	50.000	19.200	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.03.2012	17.02.2012 r.	02.07.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 26.09.2012 r. 11.040 zł

7	Zmiana konstrukcji dachu w ZSS w Zagórniku	30.000	11.800	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.05.2012	01.03.2012 r.	28.09.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 24.09.2012 r. 11.800 zł
8	Zagospodarowanie terenów Parku Miejskiego dla potrzeb placu zabaw w Andrychowie	4.520	4.520	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.06.2012	09.03.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2012 r. 4.520 zł
9	Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze Gminy Andrychów	50.000	50.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.06.2012	13.03.2012 r.	31.12.2012 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 20.12.2012 r. 50.000 zł
10	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Roczynach	5.440	5.440	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.09.2012	13.03.2012 r.	28.05.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono w zakresie 2012 r. 5.440 zł
11	Wymiana pokrycia dachu i docieplenie budynków ZSS w Targanicach	15.300	11.700	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.14.2012	15.03.2012 r.	31.07.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 16.08.2012r. 10.764 zł
12	Budowa sieci ciepłej od kotłowni ZGK ul. Metalowców do budynku NZOZ Vena w Andrychowie	10.000	8.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.59.2012	05.04.2012 r.	29.06.2012 r.	Grzegorz Góra	Zakończono 31.08.2012 r. 3.480 zł
13	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 4 w Andrychowie	14.981	14.981	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.28.2012	13.04.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2012 r. 9.990 zł
14	Remont instalacji c.o. GM nr 1 i SP nr 2 w Andrychowie	50.000	7.380	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.30.2012	16.04.2012r.	31.10.2012r.	Danuta Trojak	Zakończono 26.10.2012 r. 7.380 zł

15	Remont instalacji c.o. Przedszkole nr 5 w Andrychowie	20.000	3.074	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.33.2012	25.04.2012r.	28.09.2012r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 28.09.2012 r. 3.074 zł
16	Budowa przepompowni wody sieciowej dla potrzeb sieci ciepłej w Andrychowie	30.000	24.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.83.2012	01.06.2012 r.	31.08.2012 r.	Grzegorz Góra	Zakończono 01.08.2012 r. 24.600 zł
17	Audyt podniesienia efektywności energetycznej systemu oświetlenia dróg	50.000	50.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.46.2012	13.06.2012 r.	31.12.2012 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 17.12.2012 r. 50.000 zł
18	Przebudowa kuchni, adaptacja kotłowni i remont jadalni w SP nr 2w Andrychowie	18.450	14.624	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.49.2012	25.06.2012 r.	31.12.2012 r.	Danuta Trojak	Zakończono 28.12.2012 r. 14.624 zł
19	Remont pomieszczeń socjalno-szatniowych SP nr 4	3.000	2.460	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.99.2012	29.06.2012 r.	17.09.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 17.09.2012 r. 2.460 zł
20	Zmiana sposobu użytkowania lokalu biurowego na lokal socjalny w budynku przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie	5.000	4.920	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.154.2012	21.11.2012 r.	10.12.2012 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 05.12.2012 r. 4.920 zł