

UMOWY REALIZOWANE W 2013 ROKU

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjno-remontowego	Wartość szacunkowa zadania	Wartość zadania wg umowy	Zaawansowanie realizacji zadania	Data zawarcia umowy	Data zakończenia	Osoba prowadząca	Ostateczna wartość zadania
<i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE</i>								
1	Przebudowa drogi na os. Haczki w Rzykach	500.000	354.224	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.02.2013	20.02.2013 r.	28.06.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.06.2013 r. 353.956 zł
2	Budowa chodnika przy ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie - etap II	260.000	202.635	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.03.2013	22.02.2013 r.	15.11.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 31.10.2013 r. 202.094 zł
3	Remonty dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów	380.000	370.509	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.04.2013	28.02.2013 r.	31.10.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.10.2013 r. 350.322 zł
4	Remonty rowów, poboczy przepustów dróg gminnych na terenie Gminy Andrychów	241.125	241.125	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.06.2013	08.03.2013 r.	31.10.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.10.2013 r. 238.462 zł
5	Remonty dróg żwirowych na terenie Gminy Andrychów	125.718	125.718	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.07.2013	18.03.2013 r.	31.10.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.10.2013 r. 121.899 zł
6	Przebudowa drogi na os. Gronie w Brzezince	240.000	192.613	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.10.2013	28.03.2013 r.	12.07.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 01.07.2013 r. 187.003 zł
7	Przebudowa ul. Biadasowskiej /bocznej/w Zagórniku	200.000	124.621	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.11.2013	28.03.2013 r.	22.07.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 08.07.2013 r. 120.239 zł

8	Przebudowa ul. Cyprysowej w Roczynach – etap I	400.000	509.254	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.12.2013	28.03.2013 r.	30.08.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.08.2013 r. 505.784 zł
9	Przebudowa drogi na os. Korcza w Inwałdzie - etap I	700.000	662.947	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.13.2013	02.04.2013 r.	25.10.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 16.10.2013 r. 634.285 zł
10	Przebudowa ul. Baczyńskiego w Andrychowie	480.000	446.697	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.14.2013	02.04.2013 r.	25.10.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 16.10.2013 r. 438.461 zł
11	Dostawa materiałów budowlanych i kamiennych na potrzeby Gminy Andrychów	250.000	224.611	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.21.2013	23.04.2013 r.	15.11.2013 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 15.11.2013 r. 215.641 zł
12	Utrzymanie fontann w Andrychowie	20.000	17.343	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.82.2013	16.05.2013 r.	16.08.2013 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 16.08.2013 r. 17.343 zł
13	Remonty i utrzymanie wpustów ulicznych i studni rewizyjnych na drogach gminnych w Andrychowie	35.000	30.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.90.2013	05.06.2013 r.	31.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.11.2013 r. 11.729 zł
14	Przebudowa ul. Ks. Nowaka w Roczynach – etap I	231.370	183.681	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.29.2013	11.06.2013 r.	16.08.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 29.07.2013 r. 178.331 zł
15	Oświetlenie uliczne w Gminie Andrychów – usługa uzupełniająca	113.160	113.160	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.31.2013	17.06.2013 r.	27.12.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 27.12.2013 r. 113.160 zł
16	Budowa parkingu przy ZSS w Inwałdzie – zam. uzupełniająca	6.500	6.156	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.32.2013	18.06.2013 r.	25.06.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 25.06.2013 r. 6.156 zł

17	Budowa chodnika przy ul. Raclawickiej w Sulkowicach	26.000	24.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.97.2013	20.06.2013 r.	30.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.11.2013 r. 24.000 zł
18	Przebudowa chodnika przy Domu Kultury w Zagórniku	117.000	91.242	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.35.2013	21.06.2013 r.	31.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.08.2013 r. 87.968 zł
19	Remont przepustu na ul. Biadasowskiej w Zagórniku	9.000	7.403	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.101.2013	24.06.2013 r.	04.07.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 04.07.2013 r. 7.403 zł
20	Przebudowa chodnika przy Domu Kultury w Inwaldzie	98.000	55.326	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.38.2013	25.06.2013 r.	31.08.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 10.07.2013 r. 41.059 zł
21	Przebudowa parkingu przy cmentarzu w Zagórniku	185.000	136.737	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.39.2013	27.06.2013 r.	31.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 07.08.2013 r. 132.752 zł
22	Remont kładek pieszo-jezdných ul. Nad Potokiem w Targanicach	40.000	34.926	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.111.2013	03.07.2013 r.	30.08.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 16.08.2013 r. 34.926 zł
23	Przebudowa drogi na os. Haczki w Rzykach – zam. uzupełniające	17.160	17.160	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.40.2013	04.07.2013 r.	31.07.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 26.07.2013 r. 17.160 zł
24	Remonty dróg o nawierzchni kamiennej na terenie Gminy Andrychów	125.000	112.560	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.42.2013	15.07.2013 r.	30.11.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 30.11.2013 r. 90.399 zł
25	Remonty oznakowania poziomego i pionowego dróg na terenie Gminy Andrychów	40.000	36.943	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.126.2013	19.07.2013 r.	20.12.2013 r.	Dorota Bialek	Zakończono 20.12.2013 r. 36.913 zł

26	Przebudowa ul. Cyprysowej w Roczynach – etap II	80.000	77.426	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.43.2013	22.07.2013 r.	30.08.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.08.2013 r. 77.426 zł
27	Remont ul. Żwirki i Wigury w Andrychowie	570.000	451.601	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.44.2013	24.07.2013 r.	15.11.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 28.10.2013 r. 442.022 zł
28	Remont chodnika ul. Włókniarzy 5 w Andrychowie	35.000	31.316	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.128.2013	01.08.2013 r.	13.09.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 30.08.2013 r. 31.316 zł
29	Remont drogi Rzyki – Kaczyna w Rzykach	400.000	339.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.46.2013	08.08.2013 r.	18.09.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 18.09.2013 r. 333.012 zł
30	Budowa LOA od ul. Starowiejskiej do Włókniarzy w Andrychowie	25.000	16.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.131.2013	12.08.2013 r.	25.10.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 14.10.2013 r. 16.000 zł
31	Przebudowa chodnika przy Domu Kultury w Zagórniku – etap II	62.000	61.524	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.50.2013	16.08.2013 r.	30.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 28.08.2013 r. 61.524 zł
32	Przebudowa ul. Cyprysowej w Roczynach – etap II	87.000	85.712	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.51.2013	19.08.2013 r.	06.09.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 03.09.2013 r. 83.216 zł
33	Kupno i sprzedaż ciepła 2012/2013	1.018.778	1.018.778	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.60.2012	24.08.2012 r.	31.08.2013 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 31.08.2013 r. 1.018.778 zł
34	Remont nawierzchni drogi ul. Zarzeczna w Sulkowicach Łęgu	38.000	36.511	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.138.2013	27.08.2013 r.	20.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 06.09.2013 r. 36.511 zł

35	Remont nawierzchni drogi ul. Ogrodnicza w Rocznach	30.000	27.775	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.138.2013	27.08.2013 r.	20.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 06.09.2013 r. 27.775 zł
36	Kupno i sprzedaż ciepła 2013/2014	441.240	441.240	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.53.2013	29.08.2013 r.	31.12.2013 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono 31.12.2013 r. 440.560 zł
37	Remont drogi Rzyki - Kaczyna w Rzykach – roboty dodatkowe	27.300	27.300	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.54.2013	09.09.2013 r.	18.09.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 18.09.2013 r. 27.300 zł
38	Budowa chodnika przy ul. Kościelnej w Sulkowicach Łęgu	320.000	320.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.55.2013	10.09.2013 r.	30.04.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2013 r. 319.915 zł
39	Remont nawierzchni drogi na os. Kuwik w Inwaldzie	30.000	25.039	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.167.2013	15.10.2013 r.	08.11.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 08.11.2013 r. 25.039 zł
40	Remont chodnika ul. Lenartowicza 58 w Andrychowie	25.200	24.920	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.168.2013	15.10.2013 r.	30.11.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 21.11.2013 r. 24.338 zł
41	Zabezpieczenie osuwiska na os. Świerkowe w Targanicach	48.968	44.954	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.169.2013	15.10.2013 r.	20.11.2013 r.	Lucyna Moskwik	Zakończono 19.11.2013 r. 44.954 zł
42	Naprawa kładki na os. Potrójna w Rzykach	13.000	13.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.170.2013	15.10.2013 r.	30.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 26.11.2013 r. 13.000 zł
43	Remont placu ul. Starowiejska boczna	25.000	20.062	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.172.2013	14.11.2013 r.	30.11.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 29.11.2013 r. 20.062 zł

44	Remont ciągu pieszo-jezdnego ul. Krakowska 87 w Andrychowie	29.898	29.432	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.175.2013	04.12.2013 r.	18.12.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 18.12.2013 r. 29.432 zł
45	Kupno energii elektrycznej	1.250.000	1.249.385	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.71.2012	18.12.2012 r.	31.12.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.12.2013 r. 1.246.380 zł
46	Konserwacja i świadczenie usługi oświetlenia ulicznego w Gminie Andrychów	100.000	73.470	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.75.2012	28.12.2012 r.	31.05.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 31.05.2013 r. 62.898 zł
<i>DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA ZADANIA PROJEKTOWE</i>								
1	Rozbudowa ul. Ks. Nowaka – etap II w Rocznach	10.150	10.150	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.349.2011	25.10.2011 r.	15.08.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 20.08.2013 r. 8.850 zł
2	Przebudowa placu targowego ul. Batorego w Andrychowie	2.638	2.638	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.406.2011	01.12.2011 r.	19.06.2013 r.	Urszula Siekierska	Zakończono 20.05.2013 r. 2.638 zł
3	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Tkacka /boczna/ - etap II	6.458	6.458	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.13.2012	15.03.2012 r.	29.11.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 26.09.2013 r. 6.458 zł
4	Budowa chodnika przy drodze Andrychów- Rzyki- Jagódki	35.028	35.028	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.158.2012	30.11.2012 r.	30.05.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2013 r. 35.028 zł
5	Przebudowa parkingu przy kościele w Sulkowicach Bołęcinie	0	0	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.161.2012	30.11.2012 r.	31. 01.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2013 r. 0 zł

6	Przebudowa mostu przy ul. Wadowicka/ boczna/ w Inwałdzie	23.838	23.838	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.163.2012	06.12.2012 r.	30.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 26.07.2013 r. 11.919 zł
7	Przebudowa przepustu na potoku Stawki w Inwałdzie	36.000	36.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.164.2012	06.12.2012 r.	30.09.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 02.07.2013 r. 36.000 zł
8	Koncepcja projektowa rozszerzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Andrychowie	50.000	30.135	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.180.2012	21.12.2012 r.	12.04.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 12.04.2013 r. 30.135 zł
9	Rozbudowa ul. Metalowców wraz z miejscami parkingowymi w Andrychowie	19.003	19.003	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.15.2013	10.01.2013 r.	31.03.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2013 r. 19.003 zł
10	Przebudowa mostu w ciągu drogi na os. Sordyle w Rzykach	7.675	7.675	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.22.2013	05.02.2013 r.	28.02.2014 r.	Urszula Stanek	Zakończono w zakresie 2013 r. 7.675 zł
11	Przebudowa mostu w ciągu drogi do kościoła w Rzykach	9.250	9.250	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.25.2013	07.02.2013 r.	28.02.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2013 r. 9.250 zł
12	Przebudowa ul. Dąbrowskiego /bocznej/ w Andrychowie	14.760	14.760	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.34.2013	12.02.2013 r.	03.01.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2013 r. 14.760 zł
13	Przebudowa ul. Pogodnej w Targanicach	17.220	17.220	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.53.2013	18.03.2013 r.	30.10.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 05.09.2013 r. 17.220 zł
14	Przebudowa ul. Modrzewiowej w Roczynach	36.900	36.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.83.2013	20.05.2013 r.	23.12.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 22.12.2013 r. 36.900 zł

15	Projekty organizacji ruchu	10.000	61.377	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.94.2013	14.06.2013 r.	29.11.2013 r.	Jerzy Dwojak	Zakończono 29.11.2013 r. 61.377 zł
16	Przeglądy obiektów mostowych na terenie Gminy Andrychów	10.000	9.813	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.98.2013	21.06.2013 r.	30.09.2013 r.	Dorota Bialek	Zakończono 06.09.2013 r. 9.813 zł
17	Przebudowa drogi na os. Korcza w obrębie skrzyżowania z DK52 ul. Wadowicką w Inwaldzie	27.306	27.306	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.106.2013	25.06.2013 r.	30.06.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2013 r. 27.306 zł
18	Przebudowa drogi łączącej ul. Włókniarzy z ul. Starowiejską w Andrychowie	10.701	10.701	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.107.2013	25.06.2013 r.	30.06.2014 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono w zakresie 2013 r. 10.701 zł
19	Przebudowa ul. Konopnickiej w Andrychowie	6.458	6.458	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.127.2013	01.08.2013 r.	30.06.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2013 r. 6.458 zł
20	Ekspertyza kładki pieszej na potoku Wieprzówka w Andrychowie	6.150	6.150	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.166.2013	15.10.2013 r.	30.10.2013 r.	Szymon Wnęczak	Zakończono 30.10.2013 r. 6.150 zł
POZOSTAŁE ZADANIA INWESTYCYJNO-REMONTOWE								
1	Zmiana sposobu pomieszczeń w budynku przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie	51.500	51.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.176.2012	13.12.2012 r.	31.03.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 29.03.2013 r. 51.483 zł
2	Wymiana okien w budynku ul. Metalowców 6 w Andrychowie	15.000	11.949	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.16.2013	23.01.2013 r.	28.02.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 21.02.2013 r. 11.949 zł

3	Budowa skateparku w Andrychowie	400.000	368.494	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.08.2013	26.03.2013 r.	30.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 23.08.2013 r. 355.305 zł
4	Termomodernizacja Przedszkola nr 3 w Andrychowie	283.000	236.638	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.16.2013	02.04.2013 r.	28.06.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 28.06.2013 r. 229.746 zł
5	Zmiana konstrukcji dachu budynku ZSS w Zagórniku	400.700	312.645	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.17.2013	02.04.2013 r.	31.08.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 27.08.2013 r. 305.824 zł
6	Wymiana pokrycia dachów w ZSS w Targanicach	125.000	112.256	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.18.2013	04.04.2013 r.	31.08.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 23.08.2013 r. 112.233 zł
7	Adaptacja budynku inkubatora dla potrzeb OPS w Andrychowie	995.000	824.558	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.22.2013	26.04.2013 r.	29.11.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 22.11.2013 r. 738.007 zł
8	Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Metalowców 6 w Andrychowie	45.000	40.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.67.2013	26.04.2013 r.	31.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2013 r. 40.889 zł
9	Wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Andrychowie	50.000	63.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.68.2013	29.04.2013 r.	14.06.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 04.06.2013 r. 62.175 zł
10	Budowa skateparku w Andrychowie / roboty dodatkowe/	22.000	21.278	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.24.2013	07.05.2013 r.	30.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.05.2013 r. 21.278 zł
11	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” przy ZSS w Rzykach	120.000	107.350	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.25.2013	07.05.2013 r.	30.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 08.10.2013 r. 86.417 zł

12	Budowa placu zabaw „Radosna Szkoła” przy ZSS w Targanicach	120.000	95.340	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.26.2013	08.05.2013 r.	30.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 23.08.2013 r. 95.340 zł
13	Termomodernizacja budynków ZSS w Targanicach	460.000	328.925	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.28.2013	29.05.2013 r.	28.08.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 23.08.2013 r. 328.915 zł
14	Adaptacja pomieszczeń socjalno-szatniowych w SP 4 w Andrychowie	68.500	50.989	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.33.2013	18.06.2013 r.	15.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 14.08.2013 r. 50.989 zł
15	Przebudowa instalacji co w Przedszkolu nr 5 w Andrychowie	110.000	73.969	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.34.2013	18.06.2013 r.	23.08.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 13.08.2013 r. 72.458 zł
16	Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 4 w Andrychowie	24.000	24.000	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.99.2013	24.06.2013 r.	28.08.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 26.08.2013 r. 23.890 zł
17	Remont pomieszczeń budynku ZSS w Roczynach	27.500	27.500	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.100.2013	24.06.2013 r.	31.07.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 31.07.2013 r. 27.208 zł
18	Budowa placu zabaw Radosna Szkoła” przy SP 4 w Andrychowie	231.000	168.754	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.37.2013	25.06.2013 r.	30.09.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 27.09.2013 r. 168.754 zł
19	Remont pomieszczeń w Przedszkolu nr 3 w Andrychowie	26.000	19.912	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.41.2013	10.07.2013 r.	30.07.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 26.07.2013 r. 19.332 zł
20	Remont pomieszczeń w ZSS w Rzykach	30.000	29.603	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.125.2013	19.07.2013 r.	23.08.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 20.08.2013 r. 29.603 zł

21	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania lokalu budynku Rynek 14 w Andrychowie	65.000	64.437	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.130.2013	07.08.2013 r.	30.09.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.09.2013 r. 64.219 zł
22	Wymiana fasady stolarki okiennej w GM 2 w Andrychowie	70.000	69.200	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.148.2013	23.09.2013 r.	15.11.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 28.10.2013 r. 69.003 zł
23	Rozbiórka kotłowni na ul. Metalowców 2 w Andrychowie	19.926	19.926	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.131.2012	02.10.2012 r.	31.01.2013 r.	Urszula Stanek	Zakończono 08.01.2013 r. 19.926 zł
24	Budowa szkolnej infrastruktury sportowej przy SP 2 i GM 1 w Andrychowie	92.016	92.016	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.58.2013	03.10.2013 r.	29.08.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2013 r. 92.016 zł
25	Renowacja zabytkowej kapliczki w Roczynach	13.000	13.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.152.2013	04.10.2013 r.	23.12.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono w zakresie 2013 r. 13.000 zł
26	Adaptacja budynku inkubatora dla potrzeb OPS w Andrychowie – roboty dodatkowe	45.000	44.430	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.60.2013	31.10.2013 r.	28.11.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 20.11.2013 r. 44.430 zł
POZOSTAŁE ZADANIA PROJEKTOWE								
1	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Inwaldzie	2.415	2.415	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.02.2012	16.02.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 21.08.2013 r. 2.415 zł
2	Zagospodarowanie terenów Parku Miejskiego dla potrzeb placu zabaw w Andrychowie	1.582	1.582	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.06.2012	09.03.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 28.08.2013 r. 1.582 zł

3	Zagospodarowanie terenu przy ZSS w Roczynach	8.160	8.160	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.09.2012	13.03.2012 r.	28.05.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 21.08.2013 r. 2.380 zł
4	Zagospodarowanie terenu przy SP nr 4 w Andrychowie	14.981	14.981	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 272.28.2012	13.04.2012 r.	28.05.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 17.12.2013 r. 0 zł
5	Prace konserwatorskie kamiennej kapliczki MBNP w Roczynach	1.900	1.900	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.166.2012	10.12.2012 r.	28.05.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 30.04.2013 r. 1.900 zł
6	Budowa budynków socjalnych w Andrychowie	21.600	21.600	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.41.2013	20.02.2013 r.	17.04.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2013 r. 21.600 zł
7	Prace konserwatorskie przy kaplicy pw. Św. Bartłomieja w Zagórniku	15.000	11.931	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.49.2013	04.03.2013 r.	28.06.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 10.06.2013 r. 11.931 zł
8	Modernizacja budynku Domu Kultury w Targanicach	25.000	20.418	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.50.2013	04.03.2013 r.	30.04.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 30.04.2013 r. 20.418 zł
9	Remont pomieszczeń Przedszkola nr 3 w Andrychowie	3.000	2.600	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.80.2013	04.05.2013 r.	06.06.2013 r.	Danuta Trojak	Zakończono 06.06.2013 r. 2.600 zł
10	Wymiana pokrycia dachu budynku SP2 i GM1 w Andrychowie - ekspertyza techniczna	36.000	9.840	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.87.2013	13.05.2013 r.	17.06.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 17.06.2013 r. 9.840 zł
11	Budowa sieci wodociągowej dla sołectw Targanice – Porąbka Wielka Puszcza	71.402	71.402	W trakcie realizacji. Umowa nr 272.30.2013	12.06.2013 r.	30.07.2014 r.	Urszula Siekierska	Zakończono w zakresie 2013 r. 71.402 zł

12	Wymiana pokrycia dachu budynku SP2 i GM1 w Andrychowie - dokumentacja projektowa	7.000	5.535	Zadanie zrealizowane. Umowa nr 2151.108.2013	01.07.2013 r.	31.12.2013 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono 22.12.2012 r.\ 5.535 zł
13	Budowa sieci ciepłej do budynków na osiedlu Żwirki i Wigury w Andrychowie	0	0	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.118.2013	09.07.2013 r.	31.03.2014 r.	Tomasz Niedziela	Zakończono w zakresie 2013 r. 0 zł
14	Budowa przedszkola przy ZSS w Roczynach	10.000	10.000	W trakcie realizacji. Umowa nr 2151.129.2013	02.08.2013 r.	30.09.2014 r.	Danuta Trojak	Zakończono w zakresie 2013 r. 10.000 zł
15	Przebudowa i ocieplenie budynku OSP w Rzykach wraz z zagospodar. terenów sportowych	7.680	7.680	W trakcie realizacji. Umowa nr 108/2013	08.08.2013 r.	30.06.2014 r.	Grażyna Kaczmarek	Zakończono w zakresie 2013 r. 7.680 zł